

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

**SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:  
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“**

číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM, a.s.:	R-343/17-D1; IO303210
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**se sídlem:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**zastoupen:** Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti  
**IČ:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále: „objednatel VKM a.s.“)

**a s o u č a s n ě**

**Objednatel:** **Město Mšeno**  
**se sídlem:** nám. Míru 1, 277 35 Mšeno  
**zastoupen:** Ing. Martinem Machem, starostou města  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Martin Mach, starosta města  
**IČ:** 00237078  
**DIČ:** CZ00237078  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále: „objednatel Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [REDAKCE]

(dále: „zástupce objednatele“)

**II. Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**  
**se sídlem:** Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
**zastoupen:** Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem  
 [REDAKCE]  
 [REDAKCE]

**IČ:** 25117947

**DIČ:** CZ25117947

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51188

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** [REDAKCE]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
 (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:**  
**„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“**

(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)

## Článek 1.

### Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu dokončení díla.
- 1.2 S ohledem na přerušení prací z organizačně – technologických důvodů, změn technologie realizace a vyšší technické náročnosti v dílčích úsecích stavby, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2018.
- 1.3 Tímto dodatkem se v Článku 2., odst. 2.2 věta: „*Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací v týdnech a dalších součástí předmětu díla je: do 30 týdnů ode dne převzetí staveniště.*“ nahrazuje následujícím zněním:

**Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací a dalších součástí předmětu díla je stanovena do 30. 6. 2018.**

## Článek 2.


### Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017 **se nemění.**
- 2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Nebude-li dodatek podepsán smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017.
- 2.4 Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.


V Praze dne.....*19.4.2018*

V Kladně dne .....*25.4.2018*


**Zhotovitel:** ZEPRIS s.r.o.



**Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



.....



V Mšeně dne.....*3.5.2018*

**Objednatel:** Město Mšeno

