



TSKRP005LF0M

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Cyklotezka okolo Košíkovského potoka 1. etapa “ č. akce 2950160,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2132/18/17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

2. Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.,

č. ú. 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, obchodním vedoucím oblasti

Ing. Janem Černým, technickým vedoucím oblasti

Ing. Martinem Pilátem, hlavním stavbyvedoucím

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Cyklostezka okolo Košíkovského potoka, I etapa, Praha 11 - Chodov, č. akce 2950160**“, ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané nutnými změnami v rámci realizace výše uvedené stavby z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem, a to:

1. **Přemístění gabionové zdi** - původně byla gabionová stěna dle projektové dokumentace umístěna na jižní okraj cyklostezky, přímo do svahu parkoviště. Po provedených sondách se ukázalo, že zemina v náspu není konsolidovaná a obsahuje velké množství příměsí, které způsobují nestabilitu svahu. Bylo proto navrženo nové umístění cyklostezky s ohledem na stávající vedení vysokotlakého plynovodu a zárubní gabionová stěna byla dle změny v projektové dokumentaci umístěna směrem od svahu, přičemž byla niveleta cyklostezky zvednuta.

Tato změna měla za následek:

- a. Zvětšení velikosti gabionové stěny
 - b. Zvětšení násypu pod těleso cyklostezky
 - c. Realizace zábradlí po celé délce gabionové zdi
 - d. Nerealizování pilotového založení
 - e. Nerealizování železobetonového základového prahu pod záhlavím pilot
2. **Likvidaci panelů** – při výkopech základů gabionové zdi byla pod zatravněným povrchem v hloubce cca 450 mm objevena stará panelová vozovka.
 3. **Sanaci** – bylo nutno přistoupit k sanaci podloží v části komunikace, kde se nachází velmi zvodněná zemina a různé navážky.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH	7 780 502,87 Kč
DPH 21 %:	1 633 905,60 Kč
Původní cena vč. DPH:	9 414 408,47 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.778 275,62 Kč
DPH 21%	373 437,88 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	2 151 713,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-1 861 738,87 Kč
DPH 21%	-390 965,16 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-2 252 704,03 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	7 697 039,62 Kč
DPH 21%	1 616 378,32 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	9 313 417,94 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací za celou stavbu
 - b) Příloha č. 2a - Rekapitulace víceprací a méněprací SO 01 Příprava území a komunikace
 - c) Příloha č. 2b - Rekapitulace víceprací a méněprací SO 02 Příprava území a komunikace
 - d) Příloha č. 3 – plná moc ze dne 23. 10. 2017

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

28. 05. 2018

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

PhDr. Ing. Mgr. ... MBA

umpach, MBA

NIKACÍ

hl. m. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Ing. Michael Procházka
obchodní vedoucí oblasti

.....
If
technická oblast

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(82)