

# S M L O U V A O D Í L O

## DODATEK č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

### Rekonstrukce opěrné zdi v Poněšicích – silnice III/1472

číslo smlouvy zhotovitele: 136/16 039/230

číslo smlouvy objednatele: 174/P/2016

#### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zástupce druhého investora – Město Hluboká nad Vltavou:

[REDAKCE] tel. 387 001 338, [smrcka@hluboka.cz](mailto:smrcka@hluboka.cz)

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**  
Sídlo: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**  
Zastoupený: **Pavlem Dolanským, předsedou představenstva, dále každým ze členů představenstva**  
tel.: 387 412 524 fax: 387 412 521  
IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

**Pavel Dolanský, předseda představenstva**  
**Radim Bláha, místopředseda představenstva**  
**Ing. Pavel Štindl, člen představenstva**  
**Ing. Jan Velikovský, člen představenstva**  
tel.: +420 387 412 524

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: 387 006 651

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**Smluvní strany uzavřely dne 10. 08. 2016 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce opěrné zdi v Poněšicích – silnice III/1472“, číslo smlouvy objednatele: 174/P/2016, číslo smlouvy zhotovitele: 136/16 039/230.**

Smluvní strany se dohodly, že tímto **Dodatkem č. 1** se prodlužuje termín provádění předmětu díla.

#### Odůvodnění:

Při zpracování realizační dokumentace stavby bylo zjištěno, že záporovou stěnu nelze realizovat dle zadávací dokumentace, protože šikmé kotvení záporové stěny může ohrozit stabilitu okolních staveb. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit technologii provádění záporové stěny a tuto změnu zpracovat do realizační dokumentace.

Na základě výše uvedeného je **termín dokončení prací** a předání stavby prodloužen do **15. 12. 2016**.

Do **30. 11. 2016** bude provedena pokládka asfaltových vrstev vozovky a stávající komunikace III/1472 bude zprůjezdněna.


**Ostatní části výše uvedené smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a platí nadále.**

#### 2. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


České Budějovice dne: 4. 11. 2016

Za objednatele:

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)  
Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

České Budějovice dne: 5. 11. 2016

Za zhotovitele:

  
Pavel Dolanský  
předseda představenstva EDIKT a.s.

 EDIKT a.s.  
54  
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524