

Dodatek č. 1/2018
ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018
č. objednatele 03PU-001677, č. zhotovitele 27-SOD-2018-003

(I/53 - Bantice - Práče - oprava povrchu)

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: , výkonným ředitelem
IČ: 42196868

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 v následujícím znění:

Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.7.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.5.2018

- nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30.9.2018

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že uzavírku silnice I/53 je možné realizovat až v období po 1.8.2018, kdy by měly být zcela průjezdné silnice II/413 a II/408 potřebné pro objízdnou trasu, včetně optimální objízdné trasy pro těžkou nákladní dopravu za uzavřené úseky silnice I/53 a linkovou dopravu, není možné zahájit práce před tímto datem. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na odpovídajícím posunutí Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1/2018 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne: **30 -05- 2018**

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:21.5.2018

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: _

Jméno:

Funkce: výkonný ředitel