

Změnový list		číslo ZL: ZL/ 001
Zhotovitel:	V+V SAVEKO s.r.o. Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice	Datum: 18. 05. 2018
Název akce: Chodník podél ulice Štramberské		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	
<u>Předmět změny - méněpráce:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Nerealizace kabelových chrániček O2 a souvisejících prací v rozsahu stanoveném rozpočtem - 57.367,00 Kč bez DPH</i> <i>2. Nerealizace sjezdů od soukromých pozemků v rozsahu stanoveném rozpočtem - 41.384,00 Kč bez DPH</i> 		
Popis, zdůvodnění a rozsah změny:		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. V průběhu provádění díla bylo se zástupcem CETIN dohodnuto, že kabelové chráničky nebudou realizovány v rozsahu stanoveném projektem.</i> <i>2. Sjezdy od soukromých pozemků nebudou realizovány v plném rozsahu, byly již realizovány v rámci předcházející investiční akce města.</i> 		
<u>Předmět změny - vícepráce:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Sejmutí ornice ve větším rozsahu, než bylo stanoveno rozpočtem stavby.....+ 4.962,40 Kč bez DPH</i> <i>2. Realizace víceprací souvisejících s požadavky zástupce CETIN (obnažení kabelových rozvodů, ruční výkop sond, bourání betonů v místě výkopu sond, snížení dřívě uložených kabelových chrániček)+ 23.950,00 Kč bez DPH</i> <i>3. Realizace víceprací souvisejících s úpravou šachet, poklopů apod. +10.800,00 Kč bez DPH</i> 		
Popis, zdůvodnění a rozsah změny:		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. V průběhu provádění díla, při skrývce ornice, bylo zjištěno, že položka v rozpočtu stavby neodpovídá skutečné výměře.</i> <i>2. Vícepráce zahrnují realizaci prací vyplývajících z požadavků zástupce CETIN, tyto práce nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.</i> <i>3. Vícepráce zahrnují realizaci prací souvisejících s úpravou stávajících šachet a poklopů. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu stavby.</i> 		
Cena méněprací bez DPH : -98 751,00 Kč		Cena víceprací bez DPH 39 712,40 Kč

<p>Výsledná cena změny bez DPH :</p> <p style="text-align: center;">-59 038,60 Kč</p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">-----</p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list nenahrazuje dodatek ke smlouvě o dílo.</p>	
<p>Podpis osoby zhotovitele, oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Vojtěch Pšeja</p>	<p>Podpis osoby objednatele, oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Jitka Pechová</p>
<p>Datum: 18.05.2018</p>	<p>Datum: 18.05.2018</p>