

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.3	07TUJIN02
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 661 Trolejové vedení a napájení		
Název / označení změny:	Piloty DN 600, provizorní převěšení TV po dobu stavby nového stožáru č.35/102		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12.10.2017; 17.10. - 20.10.2017		
Zápis ze 4. koordinační porady stavby ze dne:	23.8.2017		
Projektová dokumentace:	příloha č.1.1, 1.2, 2, 3, C - statický výpočet		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	8.9.2017

**Zdůvodnění a popis změny:**

Vzhledem k tomu, že předaná projektová dokumentace a nabídka dodavatele neobsahovala řešení zajištění vrtné soupravy, která je schopna provést pilotu  $\varnothing$  1000mm, a to jak po stránce navrženého a realizovaného DIO, tak i po stránce zajištění svahu nad stávající opěrnou zdí. Dodavatel nahradí vrtací soupravu Delmag RT12 vrtací soupravou Tescar cf3s, která má menší rozměry i hmotnost, ale je schopna vyvrtat pilotu o  $\varnothing$  900mm. Dodavatel provedl vyčíslení zajištění svahu, úpravu DIO a úpravu trakčního vedení a ekonomicky i časově je výhodnější provést 3 ks pilot o  $\varnothing$  600 mm.

	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>364.685,54 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>368.885,54 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>- 4.200,00 Kč bez DPH</b>

Přílohy: soupis méněprací - víceprací  
zápis ze 4. koordinační porady stavby  
cenová nabídka PMDP  
zápisy ze stavebního deníku  
projektová dokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokřý	29.1.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	29.1.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	9.2.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	7.2.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	20.1.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	1.2.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	14.3.2018	