

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.4	07TUUIN02
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 101 - Komunikace		
Název / označení změny:	Sanace aktivní zóny, skládkování kontaminované zeminy, geomříž		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápisy ve stavebním deníku ze dne:	9., 11., 20.10.2017		
Zápisy z koordinačních porad stavby ze dne:	4.10.2017; 11.10.2017		
Protokoly o zkoušce zeminy ze dne:	20.9.2017; 2.10.2017		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	13.10.2017

Zdůvodnění a popis změny:

- Sanace aktivní zóny - Na základě požadavku TDI byly odebrány vzorky zeminy v úrovni stávající aktivní zóny. Z výsledků kontrolních zkoušek klasifikace zeminy vyplývá, že zemina v úrovni pláně je nestejnorodá, namrzavá a pro použití do AZ je podmíněčně vhodná. Po dohodě s investorem byl přizván geotechnik, který stanovil sanaci AZ odtěžením nevhodného materiálu a jeho náhradu materiálem vhodným (viz. zápis ve stavebním deníku).
- Skládkování kontaminované zeminy - Dle laboratorních zkoušek zeminy bylo zjištěno, že obsahuje nadměrné množství arzenu a PAU, není tedy vhodná pro uložení na povrch terénu (dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.; viz. doložené "Protokoly o zkoušce zeminy"). Zhotovitel zajistil uložení kontaminované zeminy na skládce Vysoká.
- Geomříž - Na základě statického výpočtu provedeného firmou GEOMAT, bylo oproti PD projektantem odsouhlaseno navýšení dvou vrstev geomříží, a to v patě výkopu, tj. bezprostředně za rubem opěrné zdi a pod konstrukčními vrstvami vozovky.

	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			2,123.217,56 Kč bez DPH
přípočty celkem:			2,234.241,56 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-111.024,00 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy z koordinačních porad stavby
zápisy ze stavebního deníku
protokoly o zkoušce zeminy
ostatní

Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	29.1.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	29.1.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	9.2.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	7.2.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	31.1.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	2.2.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	14.3.2018	