

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh		
Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.6	07TUUIIN02		
Dotčená část stavby:	SO 661 Trolejové vedení a napájení		
Název / označení změny:	Prodloužení kabelové trasy, oprava plotu měnírny		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápis z koordinační porady stavby ze dne:	25.10.2017		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	9.11.2017
Zdůvodnění a popis změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že projektovaná trasa a provedení zemních protlaků neodpovídá skutečnému stavu. Projektant přepracoval SO včetně zatažení kabelů do budovy měnírny. Pro zřízení řízených protlaků bylo nutno provést demontáž a zpětnou montáž části oplocení budovy měnírny.			
	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			197.094,85 Kč bez DPH
přípočty celkem:			250.089,45 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- 52.994,60 Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápis z koordinační porady stavby ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	23.4.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	20.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	25.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	23.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	24.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	25.4.2018	