

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZL č. 10	07TUUIIN02
--	------------

Dotčená část stavby:	SO 701.1 - Úprava podchodu u Bolevecké ulice		
Název / označení změny:	Sanace betonových konstrukcí		
Podklad pro změnu:	Požadavek TDS		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne:			
Fotodokumentace:	6x foto		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	20.3.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k tomu, že investorem předaná PD SO 701.1 Úprava podchodu u Bolevecké ulice a k ní náležící VV neobsahovaly řešení návazností stávajících (původních) a nově budovaných monolitických konstrukcí, TDI po konzultaci s budoucím správcem nařídil tyto detaily vyřešit částečnou sanací ploch stávajícího (původního) podchodu, a to sanačními hmotami a sjednocujícím nátěrem stěn.

	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			30.030,28 Kč bez DPH
přípočty celkem:			30.030,28 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
fotodokumentace
cenová nabídka

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	23.4.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	23.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	24.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	23.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	24.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	25.4.2018	