



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MUBEP0072SH6



1710820/4
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1710820 ze dne 25. 4. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRADAST spol. s r. o.
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: 253697600/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 smlouvy o dílo č. 1710820 uzavřené dne 25. 4. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě. **Tento dodatek řeší a opravuje skutečnosti uvedené v dodatcích č. 1, 2 a 3 ve smyslu uvedeném níže.**
- 2) V rámci konečné kontroly víceprací a méněprací ve smyslu změnových listů č. 1 až 28, termínů plnění a s ohledem na připomínky poskytovatele dotace se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na finální úpravě změn smluvní ceny díla dle dodatku č. 2 a dodatku č. 3 smlouvy o dílo (viz níže čl. III Změny smluvní ceny díla) na finální podobě úpravy změn termínů realizace díla dle dodatku č. 1 a dodatku č. 3 smlouvy o dílo (viz níže čl. IV Změny termínů realizace díla).



III.

Změny smluvní ceny díla

- 1) Změny smluvní ceny díla dané vícepracemi a méněpracemi ve smyslu dodatku č. 2 tj. dle změnových listů č. 1 až 3 (viz příslušná část přílohy č. 1 tohoto dodatku) činí celkem:

- vícepráce celkem:	1 125 462,00 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem:	228 426,00 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem:	1 353 888,00 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl:	897 036,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota této změny závazku odpovídající součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí cca **2,57 %** původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla.

Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se tedy navyšuje o cenový rozdíl celkem 897 036,00 Kč bez DPH a činí:

- celková cena bez DPH	53 577 896,00 Kč,
- výše DPH 21%	11 251 358,16 Kč,
- celková cena vč. DPH	64 829 254,16 Kč.

- 2) Změny smluvní ceny díla dané vícepracemi a méněpracemi ve smyslu dodatku č. 3 tj. dle změnových listů č. 4 až 28 (viz příslušná část přílohy č. 1 tohoto dodatku) činí celkem:

- vícepráce celkem:	1 911 562,00 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem:	514 741,50 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem:	2 426 303,50 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl:	1 396 820,50 Kč bez DPH.

Celková hodnota této změny závazku odpovídající součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí cca **4,61 %** původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, a to i při započtení změny dle dodatku č. 2 (viz předchozí článek).

Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se tedy navyšuje o cenový rozdíl celkem 1 396 820,50 Kč bez DPH a činí:

- celková cena bez DPH	54 974 716,50 Kč,
- výše DPH 21%	11 544 690,47 Kč,
- celková cena vč. DPH	66 519 406,97 Kč.

- 3) Změny smluvní ceny díla dané vícepracemi a méněpracemi ve smyslu dodatků č. 2 a 3 a konečná smluvní cena činí celkem:

- **celková hodnota všech změn závazku** odpovídající součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí cca **7,18 %** původní ceny díla - jedná se tedy o změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změny, která nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla,
- **konečná celková smluvní cena v Kč bez DPH** uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy činí:

- celková cena bez DPH	54 974 716,50 Kč,
- výše DPH 21%	11 544 690,47 Kč,
- celková cena vč. DPH	66 519 406,97 Kč.



~~III.~~ 10.
Změny termínů realizace díla

- 1) Změna termínu realizace díla daná objektivními skutečnostmi **ve smyslu dodatku č. 1** a změnových listů č. 1 a 3 činí celkem:
- **posun termínu o 4 týdny** tj. termín ukončení plnění dle dodatku č. 1 je do **30. 9. 2017**.

Odůvodnění této změny je uvedeno v dodatku č. 1 smlouvy o dílo, v závislosti na vícepracích dle změnových listů č. 1 až 3 a doloženo žádostí a schválením žádosti v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- 2) Změna termínu realizace díla daná objektivními skutečnostmi **ve smyslu dodatku č. 3**, dle soupisu prodloužení termínů v závislosti na uvedených činnostech a dle vyjádření TZiB činí celkem:
- **posun termínu o 36 dnů** tj. termín ukončení plnění dle dodatku č. 3 je do **5. 11. 2017**.

Odůvodnění této změny je uvedeno v dodatku č. 3 smlouvy o dílo, v závislosti na vícepracích dle příslušných změnových listů a doloženo soupisem prodloužení termínů dle jednotlivých činností a vyjádření TZiB v příloze č. 3 tohoto dodatku.

- 3) Konečný termín realizace díla tj. do 5. 11. byl dodržen. **Dílo bylo na základě předávacího protokolu předáno 31. 10. 2017** - viz příloha č. 4 tohoto dodatku tj. zápis o předání a převzetí díla.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **tyto přílohy**:
- příloha č. 1 - soupis změnových listů a všechny změnové listy (tj. ZL č. 1-28),
 - příloha č. 2 - ke změně termínu dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
 - příloha č. 3 - ke změně termínu dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo,
 - příloha č. 4 - zápis o předání a převzetí díla.

Za objednatele:

V Benešově dne **17-05-2018**



Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne **17-05-2018**



jednatel

PRADAST, spol. s r

Nám. Př. Ctakara II. č. 10/6
37001 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (1)

