


# DOHODA O NAROVNÁNÍ


## ke Smlouvě o dílo

č. objednatele S-16489/DOP/2016

č. zhotovitele 16-1-091

**Objednatel:** Středočeský kraj  
Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČO: 70891095  
DIČ: 005-70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6  
Číslo účtu:   
Dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** M-PROJEKCE s. r. o.  
Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Tomáš Nosek, Ing. Václav Kučera, jednatelé  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu:   
Dále jen „Zhotovitel“

**Objednatel a Zhotovitel** (společně také dále jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“)

## Čl. 1

Na základě smlouvy o dílo č. S-16489/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“), provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt „II/101 Křenice-hr. obl., silnice a most ev.č.101-082 PD“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odstavci 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 3 Smlouvy.

## Čl. 2

Touto dohodou narovnávají Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi sebou vzájemná práva a povinnosti.

### Čl. 3

1. Zhotovitel se dle 3.2 Smlouvy zavázal dokončit celé Dílo nejpozději do termínu **31. 10. 2017**.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedený termín nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a to z důvodů zdržení způsobených zejména průtahy ze strany dotčených obcí, dopravní situací, prováděním průzkumů stávajících dešťových kanalizací, inženýrských sítí, koordinovaných akcí obce a nevyjasněnou metodikou majetkoprávního vypořádání, a nedá se přičítat Zhotoviteli jako prodlení z jeho zavinění.

### Čl. 4

1. Touto dohodou se Zhotovitel zavazuje kompletně dokončit Dílo (v souladu s odst. 2.2 Smlouvy) **nejpozději do termínu 30. 6. 2018**.
2. Objednatel se zavazuje k tomu, že na Zhotoviteli nebude pro prodlení narovnané touto dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

### Čl. 5

1. Tato Dohoda se týká pouze povinností spojených s termínem plnění uvedeném v čl. 3 této Dohody.
2. Veškerá další ustanovení a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo č. S-16489/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva dostane Zhotovitel a tři Objednatel, každý stejnopis má platnost originálu.
4. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 045-13/2018/RK ze dne 16.4.2018.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

**Příloha:** Usnesení Rady Středočeského kraje

V Hradci Králové dne: 20. 4. 2018

V Praze dne: 24 -05- 2018

Zhotovitel:  
**M-PROJEKCE s. r.o.**




**Ing. Tomáš Nosek**  
jednatel společnosti



**Ing. Václav Kučera**  
jednatel společnosti

Objednatel:  
**Středočeský kraj**



**MVDr. Josef Řihák**  
radní pro oblast investic a veřejných  
zakázek



## **Usnesení č. 045-13/2018/RK ze dne 16.4.2018**

**"II/101 Křenice-hr. obl., silnice a most ev.č.101-082\_PD" - Uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. S-16489/DOP/2016**

Rada kraje po projednání

### **I. s o u h l a s í**

s uzavřením Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. S-16489/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 na akci „II/101 Křenice-hr. obl., silnice a most ev.č.101-082\_PD“ dle přílohy k Tisku č. 0779(2018)

### **II. p o v ě ř u j e**

MVDr. Josefa Řiháka, radního pro oblast investic a veřejných zakázek, podpisem Dohody o narovnání dle přílohy k Tisku 0779(2018)

### **III. z m o c ň u j e**

MVDr. Josefa Řiháka, radního pro oblast investic a veřejných zakázek, k podpisu Dohody o narovnání dle přílohy k Tisku 0779(2018)

### **IV. u k l á d á**

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit uveřejnění Dohody o narovnání v registru smluv a podpis Dohody o narovnání dle přílohy k Tisku č. 0779(2018)

**Termín: 30. 4. 2018**

**Odpovídá: Ing. Jarmila Jenčíková, MBA, vedoucí Odboru dopravy - pověřena zastupováním**

