

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0729/17

č. smlouvy zhotovitele: 211 0 716

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK
RAJNOCHOVICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

ALPINE Bau CZ a. s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

02604795

CZ02604795

XXXXXXXXXXXX

(na základě pověření ze dne 27. 3. 2017)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXX

XXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0729/17 ze dne 21. 7. 2017 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 77 740 997,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 215 721,63 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 9 340,86 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 79 947 377,77 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. b) dochází v návaznosti na technologickou přestávku v období zimní sezóny k úpravě termínu plnění smlouvy. Vzhledem k tomu, že realizace díla byla vlivem povětrnostních podmínek dle zápisu ve stavebním deníku přerušena v době od 9. 12. 2017 do 31. 3. 2018, je termín plnění prodloužen o 112 dnů.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 102.1 Komunikace – úsek č. 2

V době po zpracování PD došlo ke změně způsobu zimní údržby silnice II/437 na provádění chemického posypu. Z toho důvodu je nutné pod dlažbou provedení lože z betonu odolného proti chemickým látkám na ploše 1499,9 m².

V době po zpracování PD provedl majetkový správce výměnu a doplnění bezpečnostního záchytného zařízení (zábradlí a svodidla), čímž se změnil jeho rozsah. Z toho důvodu je nutno provést rozebrání silničního zábradlí v dl. 42,0 m a nebude prováděno rozebrání silničního svodidla v dl. 20,0 m.

Po odfrézování živičných vrstev bylo zjištěno, že technický stav podkladních vrstev je nevyhovující ve větším rozsahu, než se předpokládalo v PD. Proto je nutné provést sanaci konstrukčních vrstev vozovky dle skladby uvedené v PD na ploše o 1102,82 m² větší.

SO 102.3 Propustky – úsek č. 2

Při prohlídce stávajícího propustku v km 2,725 (propustek č. 11) zhotovitelem a technickým dozorem objednatele na kontrolním dnu dne 19. 10. 2017 bylo zjištěno, že došlo ke zhoršení jeho stavebně technického stavu (ve srovnání se stavem v době zpracování PD). Z toho důvodu je nutné provést jeho celkovou rekonstrukci a nebude tedy prováděno čištění tohoto propustku v délce 7,4 m, spárování dlažby v rozsahu 2,0 m² a čištění betonových ploch v rozsahu 4,0 m².

(Specifikace prací nezbytných pro rekonstrukci propustku jsou uvedeny v novém stavebním objektu SO 127.)

SO 103.1 Komunikace – úsek č. 3

V době po zpracování PD došlo ke změně způsobu zimní údržby silnice II/437 na provádění chemického posypu. Z toho důvodu je nutné pod dlažbou provedení lože z betonu odolného proti chemickým látkám na ploše 2142,7 m².

V době po zpracování PD provedl majetkový správce výměnu a doplnění bezpečnostního záchytného zařízení (zábradlí a svodidla), čímž se změnil jeho rozsah. Z toho důvodu je nutno provést rozebrání silničního zábradlí v dl. 9,0 m a nebude prováděno rozebrání silničního svodidla v dl. 23,0 m.

Po odfrézování živičných vrstev bylo zjištěno, že technický stav podkladních vrstev je nevyhovující ve větším rozsahu, než se předpokládalo v PD. Proto je nutné provést sanaci konstrukčních vrstev vozovky dle skladby uvedené v PD na ploše o 1281,88 m² větší.

SO 104.1 Komunikace – úsek č. 4

V době po zpracování PD došlo ke změně způsobu zimní údržby silnice II/437 na provádění chemického posypu. Z toho důvodu je nutné pod dlažbou provedení lože z betonu odolného proti chemickým látkám na ploše 311,1 m².

SO 105.1 Komunikace – úsek č. 5

V době po zpracování PD došlo ke změně způsobu zimní údržby silnice II/437 na provádění chemického posypu. Z toho důvodu je nutné pod dlažbou provedení lože z betonu odolného proti chemickým látkám na ploše 1302,7 m².

V době po zpracování PD provedl majetkový správce výměnu a doplnění bezpečnostního záchytného zařízení (zábradlí a svodidla), čímž se změnil jeho rozsah. Z toho důvodu je nutno provést rozebrání silničního svodidla v dl. 1483,2 m.

Po odfrézování živičných vrstev bylo zjištěno, že technický stav podkladních vrstev je nevyhovující ve větším rozsahu, než se předpokládalo v PD. Proto je nutné provést sanaci konstrukčních vrstev vozovky dle skladby uvedené v PD na ploše o 1267,11 m² větší.

SO 127 Propustek v km 2,725 (č. 11)

V rámci stavebního objektu bude proveden nový trubní propustek DN 600 mm v dl. 12,7 m.

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín plnění díla: 4. 5. 2019

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč 79 947 377,77

DPH 21 % 16 788 949,33

Cena celkem vč. DPH Kč 96 736 327,10

(slovy devadesátšestmilionůsedmsetřicetšesttisíctřistadvacetsedm korun českých, 10/100)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 30. 5. 2018

.....

.....