

.....

.....

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2017

Objednatel

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

se sídlem: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

Zřizovací listina vydaná MZ ČR pod č.j.: 8870-VIII/2013

Bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 7532181/0710

IČO: 00068691

DIČ: CZ00068691

Zastoupená: Ing. Danou Kolářovou, MBA - ředitelkou

Kontaktní osoba: Ing. Roman Novotný – náměstek pro techniku a provoz

Tel.: +420 326 724 164

e-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

KesyBrod s.r.o.

sídlo: Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1

zastoupený: Zdeňkem Fialou

kontaktní osoby: Zdeněk Fiala

IČ: 04758722

DIČ: CZ04758722

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 277163400/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 253218

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem dodatku je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**Opravy vnějších omítek včetně výplní - pavilon S v PN Kosmonosy západní strana**“. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení.
- 1.2. V čl. I odst. 1.2. bodě 1.2.6. smlouvy bylo uvedeno, že realizace předmětu smlouvy podléhá souladu s platnými stavebními povoleními a dalšími vyjádřeními a doklady dotčených orgánů státní správy. Z důvodu nespočívajících na straně dodavatele však došlo k zastavení prací, které byly způsobeny požadavky pracovníků památkového úřadu a hasičského záchranného sboru. Tato prodleva je změnou závazku ze smlouvy podléhající § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat, nemění povahu veřejné zakázky a nemění celkovou nabídkovou cenu.
- 1.3. K zastavení prací došlo v důsledku výzvy k bezodkladnému zastavení prací ze dne 2.8.2017, která byla objednateli doručena dne 3.8.2017 stavebním odborem Městského úřadu Kosmonosy. Pokračování v realizaci bylo možné až po nabití účinnosti Rozhodnutí o dodatečném povolení ze dne 9.3.2018, které bylo Objednateli doručeno dne 14.3.2018.
- 1.4. Smluvní strany se dohodli na změně čl. II. odst. 2.1 smlouvy, který nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
2.1.1. *předpokládaný termín zahájení provádění 05/2017*
2.1.2. *datum ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 15.6.2018*
- 1.5. Smluvní strany se dohodli na úpravě časového harmonogramu vypracovanému dle čl. II. odst. 2.2. smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.
- 2.2. Tento dodatek má 2 strany a 1 přílohu, je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 2.3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
- Harmonogram provádění prací

V Kosmonosích dne 14.5.2018

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(58) 293 06

za Objednatele

Kesy Brod s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Revoluční 1403/28
Nové Město 110 00 Praha 1
IČ: 04758722
DIČ: CZ04758722

za Zhotovitele