

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (č. stavby: 36508, 36864)  
ze dne 3.5.2017**

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany

**Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Zastoupený:** PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
**IČ:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**Jednající:** Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci  
**IČ:** 452 74 924  
**DIČ:** CZ45274924  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha, a.s.  
**Číslo účtu:** 0141370152/0100  
**Zapsaný:** [REDAKCE]

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavbu „**II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport**“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.8.2017.

Projektová dokumentace uvedené stavby (zpracovaná DiK Janák, s.r.o. v 12/2014) předpokládala, s ohledem na vypracovanou diagnostiku, dosažení parametrů na zemní pláni a paraplání v souladu s požadavky dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. V rámci místního šetření a zjištění v průběhu kontrolních zkoušek však bylo konstatováno, že požadovaných hodnot na zemní pláni a v úrovni parapláně není možné dosáhnout.

Celkově konstrukce vozovky byla navržena tak, že respektovala stávající zjištěnou konstrukci se zachováním štětové vrstvy, která měla působit jako „roznášecí“ vrstva v konstrukci vozovky. Tato vrstva měla působit jako celek a ve výsledku měla překlenout stávající neúnosné a namrzavé zeminy, které se nachází pod touto úrovní. Vzhledem k tomu, že v období od zpracování projektové dokumentace do doby zahájení díla byla na místě stavby realizována splašková a dešťová kanalizace a kanalizační přípojky, došlo vlivem těchto prací k narušení této štětové vrstvy. V současnosti se na stavbě změnil charakter a stavební stav stávající vozovky a jedná se tedy o jinou konstrukci, která neodpovídá původním předpokladům.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné aktualizovat vypracovanou diagnostiku a přehodnotit a upravit projektovou dokumentaci. Tato změna by měla vliv na úpravu výkazu výměr a harmonogram postupu prací, čímž by se významně navyšoval rozpočet stavby a předmět Smlouvy o dílo by se změnil podstatným způsobem.

## I.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které nebyly smluvním stranám před podpisem Smlouvy o dílo známy, a pro které není možné řádné provedení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody:

**Smluvní strany touto dohodou sjednávají ke dni 30.4.2018 ukončení Smlouvy o dílo (č. stavby 36508, 36864) ze dne 3.5.2017.**

## II.

Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel není v žádném prodlení s jeho povinnostmi dle Smlouvy o dílo. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádná část díla (žádný stavební objekt) dle Smlouvy o dílo nebyly a nebudou realizovány.

Smluvní strany potvrzují, že vzhledem k výše uvedenému nebylo dílo dle Smlouvy o dílo provedeno a dokončeno a z tohoto důvodu nezačala a ani v budoucnu nezačne běžet záruční doba dle Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje vrátit zhotoviteli jím poskytnutý originál Bankovní záruky za provedení díla č. [REDAKCE] (jež vystavila [REDAKCE]), ve znění dodatku, do pěti dnů od podpisu této Dohody. Objednatel tímto potvrzuje, že ke dni uzavření této Dohody nečerpal žádnou částku – nevznese žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku a dále se objednatel zavazuje, že ani v budoucnu nebude čerpat žádnou částku – nevznese žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku.

Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou jejich nároky vztahující se ke Smlouvě o dílo zcela vypořádány, kromě práva zhotovitele na vrácení poskytnuté Bankovní záruky v souladu s touto Dohodou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že objednatel ani zhotovitel nemají na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s prováděním díla nebo v souvislosti s uzavřením této Dohody právo na úhradu jakékoliv smluvní pokuty, sankce, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

## III.

Tato Dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uzavření této Dohody schválila Rada Královéhradeckého kraje dne 30. 4. 2018, číslo usnesení RK/12/778/2018.

V Hradci Králové dne

.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

[REDAKCE]  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ dle plné moci