

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 046/b

verze: 9

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	I/II STŘECHA OCHOZU HLAVNÍ VĚŽE	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	<p>Tento ZL je vydán na základě projektové instrukce PI 046, vydané projektantem v návaznosti na nově zjištěné skutečnosti týkající se skladby vrstev stávající konstrukce pod hydroizolací v místě nad Pantheonem Národního muzea. Bude proto přičtena nově navržená skladba vč. olověného plechu tl. 3 mm, dle specifikace obsažené v PI 046.</p> <p>Původní skladba navržená dle DVZ neobsahovala specifikaci tl. olověného plechu (v projektové dokumentaci byl pro olověné plechy, a to v jiné části díla, obsažen odkaz pouze na tl. 1,6 mm) Tato původní projektem předpokládaná skladba navržená na základě bude odečtena v ZL 046/a.</p>	
Technické řešení změny:	Dopočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - Rekapitulace (1 str.) ; Projektová instrukce PI 046 - řazena za ZL 046/b (7 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (2 str.) ; Příloha 3 - konstrukce R - položek (2str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	3 302 631,59 Kč	
Dopad do	Vliv změny na harmonogram:	NE

Příloha 4 - e-mail komunikace (2 listy)

Příloha č. 1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 046/b	Verze: 9	
Název objektu:							
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zapsána	poř. č. projektní instrukce	popis etapy	specifické změny *	zobecněná změny *	
			046	ZRN A. Pozitivní stavební objekty ISO 120 Rekonstrukce Historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A11 Avolitckonické a stavebně technické řešení & A13 Sřazení jádra VRN	Dopočet položek	Změna projektu na základě nově zjištěných skutečností!	3 072 216,44
* může být doloženo na samostatném listu						230 416,15	3 302 631,59

Príloha č. 2
K návrhu zmienového listu - Identifikačné zmeny

Soupisé znání k označování výkazu výměr

NAVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 048/B

VERZE: 3

Název stavby:		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		Rakovská kaňka (úseková) Budovy Národného múzea - stavba č. 01		
pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	pr. číslo nov. pr. č. 000	pr. číslo pr. č. 000	
42001	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271	3	41124271
62026	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174
42002	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115	3	03181115
62026	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174	285	62460174
42003	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111	78	03131111
62027	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
42005	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
62048	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
42008	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
42009	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
42010	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
42016	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111
80001	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111	287	03131111

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 110/b

verze: 5

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	ROZNÁŠECÍ DESKA VE 3.PATŘE	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě PI 110, která upravuje konstrukční řešení tzv. roznášecí desky v podkroví tak, aby došlo k minimálnímu možnému přetížení stávajících sloupů novou roznášecí deskou. Tento ZL 110/b obsahuje položky materiálů a prací, které nahradily původní projektové řešení. Položky, které byly oproti PI změněny jsou opatřeny komentářem s odůvodněním těchto změn.	
Technické řešení změny:	Přípočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.); Příloha 7 - Schéma ocelových nosníků s čísly prvků (1 str.); Příloha 8 - Výpočet váhy oceli pro žár. zinkování (1 str.); Projektová instrukce PI 110 (14 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (4 str.); Příloha 3 - konstrukce Sdružených položek (3 str.); Příloha 4 - konstrukce R-položek (8 str.); Příloha 5 - Nabídka firmy J.Seidl & spol., s.r.o. (2 str.); Příloha 6 - Nabídka firmy AXTER CZ s.r.o. (2 str.); Příloha 9 - Ceník žárového zinkování 2016 a 2017 firmy KONDOR s.r.o (2 str.);	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	2 507 430,45 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO NE

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 130/b		verze: 5	
Název objektu:							
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
par. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaregistrována	par. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			110	Rekonstrukce historické budovy NM ZRN A. Prozatímní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A11 Architektonické a stavebně technické řešení + B00 Stavebně konstrukční část B11.2 Konstrukce žb monolitické VRIN	Přípočet položek	Dodatečná zjištění	2 332 493,45
* může být doloženo na samostatném listu							
						174 937,00	2 507 430,45

Název stavby:	pod. číslo		kód a popis položky	nářavná jednotka	množstvo v jednotkách výstavby (objekt, jednotka, m2, sklenená plocha, m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2, sklenená plocha, m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	množstvo v jednotkách výstavby (m2)	
	pod. číslo	pod. číslo																			
Rekonštrukčné historické budovy Národného múzea	42098	42098	42098	m2	0,000	27 500,00	0,00	1,793	48 307,50	3,32967	5,970	48 307,50	48 307,50								
	42099	42099	42099	m2	0,000	794,00	0,00	61,255	48 638,47	0,19422	3,346	48 638,47	48 638,47								
	42099	42099	42099	m2	0,000	30 338,60	0,00	43,480	30 338,60	0,08707	3,179	30 338,60	30 338,60								
	42099	42099	42099	m2	0,000	2 999,49	0,00	63,898	2 999,49	0,01302	0,374	2 999,49	2 999,49								
	42099	42099	42099	m2	0,000	324,45	0,00	9,030	324,45	0,00131	0,043	324,45	324,45								
	42099	42099	42099	m2	0,000	180,000	0,00	2,676	180,000	0,00072	0,024	180,000	180,000								
	42099	42099	42099	m2	0,000	19 455,24	0,00	28 344,28	19 455,24	0,05266	1,754	19 455,24	19 455,24								
	42099	42099	42099	m2	0,000	32 217,2	0,00	44 161,12	32 217,2	0,10912	3,794	32 217,2	32 217,2								
	42099	42099	42099	m2	0,000	1 080,50	0,00	4,000	1 080,50	0,00439	0,148	1 080,50	1 080,50								
	42099	42099	42099	m2	0,000	2,000	0,00	2,000	2,000	0,00008	0,003	2,000	2,000								
	42099	42099	42099	m2	0,000	26,000	0,00	66,835	26 000,00	0,10410	3,567	26 000,00	26 000,00								
	42099	42099	42099	m2	0,000	278,84	0,00	112,751	278,84	0,00457	0,155	278,84	278,84								
	42099	42099	42099	m2	0,000	189,00	0,00	220,803	189,00	0,00748	0,256	189,00	189,00								
	42099	42099	42099	m2	0,000	141,75	0,00	397,909	141,75	0,00583	0,200	141,75	141,75								
	42099	42099	42099	m2	0,000	40,80	0,00	16,690	40,80	0,00150	0,050	40,80	40,80								
	42099	42099	42099	m2	0,000	447,00	0,00	6,632	447,00	0,00259	0,087	447,00	447,00								
	42099	42099	42099	m2	0,000	224,00	0,00	6,632	224,00	0,00315	0,105	224,00	224,00								
	42099	42099	42099	m2	0,000	39,95	0,00	8,945	39,95	0,00191	0,064	39,95	39,95								
	42099	42099	42099	m2	0,000	268,00	0,00	10,343	268,00	0,00494	0,166	268,00	268,00								
	42099	42099	42099	m2	0,000	26,30	0,00	118,310	26,30	0,00114	0,039	26,30	26,30								
	42099	42099	42099	m2	0,000	97,88	0,00	124,082	97,88	0,00482	0,163	97,88	97,88								
	42099	42099	42099	m2	0,000	28,90	0,00	20,830	28,90	0,00114	0,039	28,90	28,90								
	42099	42099	42099	m2	0,000	1 230,00	0,00	0,220	1 230,00	0,00002	0,000	1 230,00	1 230,00								
	42099	42099	42099	m	0,000	3,10	0,00	1 081,317	3,10	0,00001	0,000	3,10	3,10								

42080	888271108	777	633,00	0,00	0,00	19,82	x	x	x	x	19,82
50184	110877001		1 702,05	0,00	21,135	36 033,39	x	x	x	x	36 033,39
42074	78323181		34,85	0,00	86,835	3 004,49	0,00017	0,015	x	x	3 004,49
41080	898011008		358,00	0,00	42,272	22 857,79	x	x	x	x	22 857,79
42075	391138		14 102,00	0,00	0,674	8 857,40	3,04279	1,899	T		8 857,40
60370	272891821		21 000,00	0,00	3,095	1 995,00	x	x	x	x	1 995,00
42076	31029241		4 690,00	0,00	1,984	8 372,98	1,87250	3,725	T		8 372,98
42077	348244371		862,00	0,00	1,170	794,82	0,25385	0,282	T		794,82
42078	411327424		3 130,00	0,00	8,946	28 007,24	2,45343	21,953	T		28 007,24
50142	411842349		306,06	0,00	114,649	35 433,42	0,00887	0,788	T		35 433,42
80091	471382021		14 848	0,00	3,43	5 355,35	x	x	x	x	5 355,35
			20 000,00	0,00	0,713	14 300,00	x	x	x	x	14 300,00
42002	601311115		3 430,00	0,00	8,947	30 680,21	2,45228	21,900	T		30 680,21
60286	631318011		734,01	0,00	9,947	8 567,19	x	x	x	x	8 567,19
42004	631318121		200,00	0,00	9,947	2 057,81	0,00000	0,000	T		2 057,81
20281	831351031		376,00	0,00	8,800	2 478,80	0,01322	0,118	T		2 478,80
42082	831351032		68,00	0,00	8,800	826,24	0,00000	0,000	T		826,24
80285	831352021		22 000,00	0,00	0,928	11 938,00	x	x	x	x	11 938,00
50191	110985601		187,39	0,00	131,241	24 383,26	0,12581	18,511	S		24 383,26
60371	865028233		159,29	0,00	18,090	3 821,76	1,40000	28,726	S		3 821,76
60171	971003851		1 959,28	0,00	1,723	1 415,16	1,80000	3,108	S		1 415,16
42088	974031164		186,00	0,00	11,100	1 842,60	0,04000	0,444	S		1 842,60
80304	987019081		111,17	0,00	45,168	5 201,20	x	x	x	x	5 201,20
60305	987013501		112,38	0,00	48,748	5 257,81	x	x	x	x	5 257,81
90308	987012509		6,48	0,00	883,824	3 768,18	x	x	x	x	3 768,18
60307	987013031		324,25	0,00	40,880	13 255,34	x	x	x	x	13 255,34
41068	996011005		698,00	0,00	50,885	27 787,16	x	x	x	x	27 787,16
711			7,88	0,00	119,310	940,18	0,00000	0,000	T		940,18
42087	71111001		7,88	0,00	119,310	940,18	0,00000	0,000	T		940,18

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/b

verze: 3

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: POŽÁRNÍ ODOLNOST ZASTROPENÍ KANÁLŮ

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

Důvod a popis změny:

Tento změnový list je vydán na základě PI 116, jejímž obsahem je zajištění požární odolnosti nového zastropení instalačních kanálů pod podlahou 1.a 2.suterénu. Požární odolnost těchto konstrukcí musí splňovat požadavek EI 30 DP1.

Technické řešení změny: Přípočet nových položek

Dokumentace / příloha ZL: Příloha 1 - rekapitulace (1 str.) ;
Projektová instrukce PI 116 (7 str.) - řazena za ZL116/b

Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha 2 - přípočtový soupis prací (1 str.)
Příloha 3 - cenová nabídka Ordexal (2 str.) ;
Příloha 4 - ceník žárového zinkování (2 str)

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): **623 256,45 Kč**

Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

**Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny**

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (hlavní) budovy Národního muzea - stavební část
 Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/D

Verze: 3

poř. číslo nové polož. SOD	poř. číslo polož. SOD	název položky	množství jednot.	mmotová cena v Kč	cena / m ² jednotku Kč	celková cena ve mlované Kč	mmotová položky změny	celk. změny Kč	sch. změny Kč	celk. změny Kč	typ úpravy (TS)	rozšíř. celk. ceny Kč
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA			0,200	0,00	0,00	0,000	0,00					
ZÁKLADOVÝ PRŮŘEZ												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HB NM												
BT13 BOURÁNÍ A PODOHCYOVÁNÍ KONSTRUKCI												
Výkaz výměr - viz Pl.116												
HSV												
	35	Svatá a kompletní konstrukce										
	38	Dřevěná konstrukce	1	32,289	19,455,24	628,180,28	0,252	4,802,72	x	x	x	4,802,72
	42003	31113131	m ³	7,485	2,760,79	20,664,51	2,550	7,040,01	x	x	x	7,040,01
		4	m ²	0,000	693,00	0,00	9,460	8,271,98	0,34682	3,278	T	8,271,98
	51	411364234	m ²	82,000	1,085,41	88,055,42	17,000	18,111,97	x	x	x	18,111,97
	101	99500RD24	kg	7,246,580	54,78	396,967,65	1,784,810	97,771,89	x	x	x	97,771,89
	103	99500RD25	kg	10,227,070	58,28	596,135,81	4,680,350	272,817,80	x	x	x	272,817,80
		78799RD61	kg	0,000	24,00	0,00	3,232,580	77,581,92	x	x	x	77,581,92
		92	kg	0,000	24,00	0,00	3,232,580	77,581,92	x	x	x	77,581,92
	70110	L.Šedá a spol. a.s.	m ²	0,000	1,290,00	0,00	11,269	13,880,87	0,00650	0,074	T	13,880,87
		132	m ²	0,000	178,00	0,00	11,269	2,006,88	0,00488	0,055	T	2,006,88
	41173	621142901	m ²	0,000	178,00	0,00	11,269	2,006,88	0,00488	0,055	T	2,006,88
		ZL.0411										
	41068	998011006	1	0,000	536,000	0,00	3,408	1,826,68	x	x	x	1,826,68
		1	kg	1,000	22,446,168,35	22,446,168,35	2,000 %	11,695,47	x	x	x	11,695,47
		2	kg	1,000	11,223,084,18	11,223,084,18	1,000 %	5,797,73	x	x	x	5,797,73
		3	kg	1,000	28,057,710,44	28,057,710,44	2,500 %	14,484,34	x	x	x	14,484,34
		5	kg	1,000	11,223,084,18	11,223,084,18	1,000 %	5,797,73	x	x	x	5,797,73
		6	kg	1,000	11,223,084,18	11,223,084,18	1,000 %	5,797,73	x	x	x	5,797,73
Rozdíl oproti SOD (SOD) v Kč:						623 256,45						

Za INŽ (TD) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/b	verze: 3		
Název objektu:							
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			116	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A.Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce HB NM B11:3 Bourání a podchycování konstrukcí	Připočet položek	zajištění požární odolnosti nového zastropění instalačních kanálů	578 773,45
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN			43 483,00
* může být doloženo na samostatném listu							623 256,45

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 240/b

verze: 2

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: OLOVĚNÉ MASKY CHRLIČŮ

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

DVZ navrhovala vytáhnout litinovou trubku 30cm z líce fasády. Během realizace bylo zjištěno, že není technicky realizovatelný šikmý, cca 2m dlouhý, vrt skrze obvodovou stěnu, který by byl jednak výškově, tak půdorysně opticky sjednocen nad osou okenního otvoru pod chrličem. S ohledem na tuto skutečnost a vizuální vnímání hlavních uličních fasád bylo přistoupeno k vytvoření olověné masky, která opticky skryje tyto nedostatky.

Technické řešení změny: Dopočet položek

Dokumentace / příloha ZL: Příloha 1 - rekapitulace (1 str.);
Příloha 3 - zápis do SD (1 str.)
Projektová instrukce PI 240 (5 str.)

Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha 2 - přípočtový soupis prací (1 str.)
Příloha 4 - kalkulace položek (1 str.)

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): **54 920,57 Kč**

Dopad do smluvních	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO NE
---------------------------	---	-----------

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 240/b										VERZE: 2		
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA														
poř. číslo nově poj.	poř. číslo pop. dle SOD	název	jedn.	množství ve směrové	objem / m ³ - jednotka Kč	celková vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč	změna vs. ambové Kč
zahrnuje:																
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA																
ZRN																
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY																
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM																
A00 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																
A11 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																
Klempářská výroba																
Obalečování alkalických chráněných Pb II. 1,0 mm																
VRN																
1		Územní výkres 2% ze ZRN	ks	0,000	4 257,41	0,00	12,000	51 088,90	X	X	X	X	X	X	X	51 088,90
2		Mimostavěbní doprava 1% ze ZRN	lpi	1,000	22 448 168,35	22 448 168,35	2,000 %	1 021,78								1 021,78
3		Zaházení staveniště 2,5% ze ZRN	lpi	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	510,88								510,88
5		Průsečí výkres 1% ze ZRN	lpi	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	1 277,22								1 277,22
6		Identifikační činnost zprovoznění 1% ze ZRN	lpi	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	510,88								510,88
															54 820,57	

Rozdíl oproti SoD (SoI/O) v Kč:

Za INŽ (TDP) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměř

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU		verze: 2	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy	
		Příloha 3	240	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce Historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A11 Architektonické a stavebně technické řešení VRN	Dopočet položek	kvalitativní zlepšení	51 088,90	
* může být doloženo na samostatném listu								3 831,87
								54 920,57

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/b | verze: 1

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: Kabely v technologických kanálech

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

Na základě stanoviska TIČR zapsaného ve stavebním deníku dne 12.10.2017 dochází k náhradě kabelů v technologických kanálech HBNM : kabely 1-CXKH-R (B2ca, s1, d0) a 1-CXKH-V (P60-R, B2ca,s1,d0) uvedené v DVZ za kabely PraFlaSafePlus, PraFlaDurPlus a PraFlaComPlus. Pro provedení této změny byl vydán pokyn č. 13, který je v Příloze 3.

Technické řešení změny: Přípočet položek

Dokumentace / příloha ZL: Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)
Příloha 3 - pokyn č. 13 vč. zápisu TIČR (8 str.)
Projektová instrukce PI 287 (4 str.)

Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha 2 - přípočtový soupis prací (2 str.)
Příloha 4 - ceník kabelů f. Prakab (6 str.)

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): **6 159 168,10 Kč**

Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP,
které le dotčeno předmětem změny:

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/b		verze: 1	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
		viz příloha č. 3	287	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky J12 Silnoproudá zařízení VRN	Přípočet položek	požadavek Technické Inspekce ČR	5 729 458,69
* může být doloženo na samostatném listu							429 709,41
							6 159 168,10

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/b	verze: 1
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jednotka	množství/smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. označ položky	celk. označ položky	typ	rozdił celk. ceny Kč přípočet
získaných/lovaných:												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM												
000 ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY												
012 SILNOPROUDÁ ZARÍZENÍ												
Kabely a příslušenství												
700/16	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 3x1,5 RE	m	0,000	29,64	0,00	5 450,000	161 561,33	X	X	X	161 561,33
700/17	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x1,5 RE	m	0,000	45,39	0,00	1 160,000	52 647,76	X	X	X	52 647,76
700/18	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 3x2,5 RE	m	0,000	37,37	0,00	5 090,000	186 960,60	X	X	X	186 960,60
700/19	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x2,5 RE	m	0,000	60,59	0,00	700,000	42 411,45	X	X	X	42 411,45
700/20	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x6 RE	m	0,000	133,66	0,00	1 990,000	264 662,95	X	X	X	264 662,95
700/21	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x10 RE	m	0,000	217,11	0,00	1 293,000	280 719,93	X	X	X	280 719,93
700/22	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x16 RE	m	0,000	330,79	0,00	915,000	302 669,71	X	X	X	302 669,71
700/23	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 4x36 RM	m	0,000	588,90	0,00	1 955,000	1 151 305,37	X	X	X	1 151 305,37
700/24	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 4x70 SM	m	0,000	1 128,45	0,00	990,000	1 117 161,13	X	X	X	1 117 161,13
700/25	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 5x95+50 SM/RM	m	0,000	1 271,09	0,00	1 10,000	139 820,01	X	X	X	139 820,01
700/26	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 3x120+70 SM/RM	m	0,000	1 691,97	0,00	160,000	270 715,79	X	X	X	270 715,79
700/27	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 3x185+95 SM/SM	m	0,000	2 474,49	0,00	180,000	445 408,98	X	X	X	445 408,98
700/28	Prakab	PRAFlasSafePlus X-J 3x240+120 SM/SM	m	0,000	3 149,73	0,00	80,000	251 978,02	X	X	X	251 978,02
700/29	Prakab	PRAFlasSafePlus J 3x1,5 RE P60-R	m	0,000	42,30	0,00	4 000,000	169 185,48	X	X	X	169 185,48
		montáž položky 174	m	0,000	9,74	0,00	495,000	4 823,77	X	X	X	4 823,77
700/30	Prakab	PRAFlasDurPlus J 3x2,5 RE P60-R	m	0,000	53,08	0,00	3 990,000	211 771,52	X	X	X	211 771,52
700/31	Prakab	PRAFlasDurPlus J 5x6 RE P60-R	m	0,000	126,50	0,00	990,000	125 234,88	X	X	X	125 234,88
700/32	Prakab	PRAFlasDurPlus J 5x6 RE P60-R	m	0,000	187,47	0,00	205,000	34 332,34	X	X	X	34 332,34
700/33	Prakab	PRAFlasDurPlus J 5x10 RE P60-R	m	0,000	277,42	0,00	205,000	56 870,66	X	X	X	56 870,66
700/34	Prakab	PRAFlasDurPlus J 4x16 RE P60-R	m	0,000	323,75	0,00	265,000	82 566,84	X	X	X	82 566,84
700/35	Prakab	PRAFlasDurPlus J 5x95 RM P60-R	m	0,000	2 141,54	0,00	100,000	214 153,58	X	X	X	214 153,58
700/36	Prakab	PRAFlasDurPlus 1x240 RM CR P60-R	m	0,000	991,74	0,00	150,000	148 761,00	X	X	X	148 761,00
700/37	Prakab	PRAFlasCompPlus F 5x2x0,8 VRN	m	0,000	86,41	0,00	160,000	13 825,60	X	X	X	13 825,60

1													
2	Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	#####	22 446 168,35	2,000 %	114 589,17					114 589,17	
3	Mimořádná oprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	57 294,59					57 294,59	
5	Zařízení stavení 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	#####	28 057 710,44	2,500 %	143 236,47					143 236,47	
6	Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	57 294,59					57 294,59	
	Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	57 294,59					57 294,59	
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:											6 159 168,10		

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 316/b

verze: 2

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	NIKA ROZDĚLOVAČŮ ÚT	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento ZL 316 řeší dopočet chybějících položek soupisu prací. Jedná se o připočet prací pro provedení nik pro rozdělovače ústředního topení. Nově budou tyto rozdělovače schovány v nikách pod parapety oken. Nika bude zakryta dveřmi ve stejném provedení a standartu jako dvířka do rozvaděčů a hydrantů. Předmětné práce nebyly v soupisu prací obsaženy.	
Technické řešení změny:	Doplnění položek výkazu výměr.	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.); Příloha 4 - zápis do SD (1 str.); Projektová instrukce PI 316 (3 str.);	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - připočtový soupis prací (1 str.); Příloha 3 - doložení ceny (1 str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	39 216,09 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Suple změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 316/1b

Verze: 2

Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOO	kód a popis položky	množství jednot.	minimální ve zřizování	cená / m ² , jednotková Kč	celková cena ve zřizování Kč	rozpočítá / položky změny	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč	rozpočítá / změny Kč			
název položky ÚRS = CZ 2018 I			0,000			0,00			0,000			0,00			0,000			0,00			0,000		
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA																							
Změny:																							
A. ROZEMĚNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY																							
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NĚ																							
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																							
A11 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																							
A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																							
Povrchová úpravy (malby, omítky, obklady)																							
44001	612135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn malou vápennou II do 10 mm	m ²	0,000	305,00	0,00	7,440	2 276,64	0,017	0,124	T										2 276,64		
6 Nk - rozeměnit jedné																							
části 0,9*0,2+0,6*0,2+0,9*0,2																							
42008	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	ks	0,000	187,00	0,00	18,000	3 365,00	0,010	0,184	T										3 365,00		
6 Nk																							
NKA, 2x částí, 1x rosnoucí																							
42007	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	ks	0,000	387,00	0,00	6,000	2 322,00	0,042	0,249	T										2 322,00		
ZL 10																							
6 Nk																							
NKA, Základ stěny																							
41164	972031131	Ornamenty konstrukce a práce	m ³	0,000	2 900,00	0,00	0,864	2 505,80	1,800	1,555	S										2 505,80		
Vysávání vykládky ve zděhu chytáním na MV nebo MVG pl. přes 0,25 m ²																							
ZL 65																							
Nka 0,9*0,8*0,2, počet 6ks																							
99	99701R081	Přístup hmot (6ks)																					
284	99701R082	Vnitřní stěny dířprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 48 m	t	11 388,203	111,17	1 268 024,53	1,555	172,87	X	X	X										172,87		
266	997013501	Nákladní nebo složité vybourání suti	t	11 388,203	64,94	739 549,90	1,555	100,98	X	X	X										100,98		
267	997013509	Otvor suti na skládce a vybourání hmot nebo mezistěny do 1 km se stěžením	t	11 388,203	112,38	1 279 900,25	1,555	174,75	X	X	X										174,75		
268	997013831	Příslušenství k odvozu suti a vybourání hmot na skládce ZKO 1 km plus 1 km	t	216 379,957	6,49	1 404 279,31	29,545	191,75	X	X	X										191,75		
Práce za účelem stavebního směrného odvozu na skládce (skládkové)																							
Přístup hmot																							
41354	998018003	Přístup hmot rubní pro budovy v do 24 m	t	0,000	1 650,00	0,00	0,597	584,85	X	X	X										584,85		
ZL 65																							
Základní výroby																							
44002	767646401	Montáž rezinových svítek, třířadových s rámem výšky do 1000 mm	kus	0,000	165,00	0,00	6,000	996,00	0,017	0,100	T										996,00		
50001	55300000R	Zapuštěný rám s dvěma S3 3U-18	kus	0,000	3 890,74	0,00	6,000	23 284,44	X	X	X										23 284,44		
Bohnick Technika, cena 3727 60 Kč/ks bez DPH																							
přílohy přílohy ÚRS 4,1%																							
VRN																							
1		Územní úprava 2% za ZRN	kol	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	729,80													729,80		
2		Mikrostavební dířprava 1% za ZRN	kol	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	364,80													364,80		
3		Zařízení stavební 2,5% za ZRN	kol	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	912,00													912,00		
5		Provozní úprava 1% za ZRN	kol	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	364,80													364,80		
6		náklady činnosti zhotovitele 1% za ZRN	kol	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	364,80													364,80		
Rozdíl oproti SO (SO/IO) v Kč:																							
																					39 216,08		

Za FRAM - finanční kontrola:

Příloha č. 1
k návrhu změnového listu - identifikace změn
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 318/b	verze: 2		
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
poř. č. položky dle DÚZ	datum vzniku změny	část stavby ve kterém je změna zahrnuta	poř. č. projektové dokumentace	popis změny	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny práce
		Příloha 4	318	ZPRŮJ. a. Právní úprava objemu SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Justičnímu úřadu (řádek) A11 Architektonická a stavební technická řešení A11.1 architektonické a stavební technická řešení VZN	Příloha 4 Příloha 4	Chybějící položky v souhrnu prací	36 480,09
* může být doloženo na samostatném listu							
2738,00							
39 216,09							

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 046/a

verze: 9

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	I/II STŘECHA OCHOZU HLAVNÍ VĚŽE
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Tento ZL je vydán na základě projektové instrukce PI 046, vydané projektantem v návaznosti na nově zjištěné skutečnosti týkající se skladby vrstev stávající konstrukce pod hydroizolací v místě nad Pantheonem Národního muzea. Původní skladba dle DVZ navržená na základě bude odečtena v tomto ZL 046/a.
Technické řešení změny:	Odpočet položek
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - Rekapitulace (1 str.); Projektová instrukce PI 046 - řazena za ZL 046/b (7 str.)
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.);
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-989 805,45 Kč

Příloha č.2

K návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupisť změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 048/a	Verze: 9
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		

poř. číslo nově pop.	poř. číslo pop. dle SDO	popis	množství	množství v změnovém výkazu	popis změny	část. cena v původní Kč	část. cena v změnovém výkazu Kč	změna část. ceny Kč	část. cena v původní Kč	část. cena v změnovém výkazu Kč	změna část. ceny Kč	popis změny	část. cena v původní Kč	část. cena v změnovém výkazu Kč	změna část. ceny Kč	popis změny	část. cena v původní Kč	část. cena v změnovém výkazu Kč	změna část. ceny Kč
<p>úprava výkazu:</p> <p>REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA</p> <p>ZRN</p> <p>1. PŮZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY</p> <p>SO 740 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM</p> <p>AOX ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p> <p>A11 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</p> <p>A11.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</p> <p>Základní výměry</p>																			
761	76200573/ Z154	Revizní čísla do měřicího přístroje hlavní věže	ks	6,000		2,038,17	12,220,02	-8,000			-12,220,02	X				X			-12,220,02
763	76411823/ K-040	Úprava výměry	m	48,000		65,984,80	65,984,80	-48,000			-65,984,80	X				X			-65,984,80
884	76511823/ K-041	Úprava výměry	m	48,000		109,848,56	109,848,56	-48,000			-109,848,56	X				X			-109,848,56
<p>11. 76200671/5-3</p> <p>Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část</p> <p>SO 740 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA</p> <p>AOX ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p> <p>A11 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</p> <p>A11.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</p> <p>Základní výměry</p>																			
11	76200671/5-3	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	m2	183,812		4,250,80	595,093,56	-183,812			-595,093,56	X				X			-595,093,56
1	1115	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	6,000		200,24	1,202,06	-8,000			-1,202,06	X				X			-1,202,06
1	1117	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	6,000		2,077,07	12,462,43	-8,000			-12,462,43	X				X			-12,462,43
1	1118/1-20	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	2,000		200,24	400,88	-2,000			-400,88	X				X			-400,88
1	1118/1-20	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	2,000		2,077,07	4,154,14	-2,000			-4,154,14	X				X			-4,154,14
2		Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	1,000		22,448,168,35	22,448,168,35	2,000			22,448,168,35	X				X			22,448,168,35
3		Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	1,000		11,223,984,18	11,223,984,18	1,000			11,223,984,18	X				X			11,223,984,18
5		Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	1,000		28,057,710,44	28,057,710,44	2,500			28,057,710,44	X				X			28,057,710,44
6		Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea - stavební část	ks	1,000		11,223,984,18	11,223,984,18	1,000			11,223,984,18	X				X			11,223,984,18
<p>Rezali oproti SOD (SOHO) v Kč:</p> <p>-888 806,45</p>																			

Za INŽ. (TD) - rozsah prac:

Za PRAM - finanční kontrola:

**Příloha č. 1
k návrhu změnového listu - Identifikace změny**

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 046/8	veřej: 9		
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové techniky	popis stavby	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny stavby
			046	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce Historické budovy NM Ado Architektonicko-stavební řešení A11 Architektonická a návrhová technická řešení & A13 Společný příloha VRN	Odpověď podléhá	Změna projektu vydáním projektové instrukce PI 046 na základě nové ujasněných skutečností	-620 748,28
* může být doloženo na samostatném listu							
-69 056,19							
-989 805,45							

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 110/a

verze: 5

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	ROZNÁŠECÍ DESKA VE 3.PATŘE
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě PI 110, která upravuje konstrukční řešení tzv. roznášecí desky v podkroví tak, aby došlo k minimálnímu možnému přetížení stávajících sloupů novou roznášecí deskou. V rámci tohoto ZL 110/a budou odečteny práce, které nebudou prováděny.
Technické řešení změny:	Odpočet položek
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.) ; Projektová instrukce PI 110 - řazena v ZL 110/b (14 str.)
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.) ;
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-279 016,06 Kč

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 110/a		Verze: 5									
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 110/a											
poř. číslo nové pol. SOD	poř. číslo pův. SOD	objekt	kód a popis položky	měna jednot.	imozávní ve smlouvě Kč	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt	
získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD	
získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD	
získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD		získání nové pol. SOD	
74	311238118		Svítlé a kompletní konstrukce	m2	81,137	821,45	66 649,99	-2,118	-1 738,19	x	x	x	x	x	-1 738,19
73	311238008		Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 300 mm pevnost P 15 na MVC lepidlem nebo systémem lepící pěny (u příček delších než 6 m nebo vyšších než 3 m bude příčka ztuzena vodotěrným ŽB věncem), příčky tl. 175 mm, standard POROTHERM DRYFIX	m2	359,015	513,73	183 923,05	-137,705	-70 743,19	x	x	x	x	x	-70 743,19
61	311238244		Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnost P10 lepených lepením na malou	m2	64,971	957,59	82 215,58	-4,170	-3 993,15	x	x	x	x	x	-3 993,15
1199	62121R897I/G227		Povrchová úprava (malby, omítky, obklady) (dla tabulky č.132)	m2	136,618	1 023,72	139 953,58	-107,653	-110 206,53	x	x	x	x	x	-110 206,53
1201	G228b		Konkrétní záplepovací pás	m2	1 025,624	141,75	145 382,20	-83,142	-11 785,38	x	x	x	x	x	-11 785,38
1195	61131R893I/G223		Jednotvářná jádrová omítka (půdňní prostory)	m2	530,836	202,70	107 609,46	-77,988	-15 808,17	x	x	x	x	x	-15 808,17
777			Podlahy dřev.	m2	396,780	372,63	147 852,13	-91,110	-33 950,32	x	x	x	x	x	-33 950,32
1083	77751R866I/P204		Stělková podlaha (na slabších betonových podlahách)	m2	11,790	960,55	11 324,88	-11,790	-11 324,88	x	x	x	x	x	-11 324,88
1100	77751R603I/P216		Stělková podlaha (mírnosti 3.p. - m.č. 30.292a)	m2	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	-5 191,00						-5 191,00
1			Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-2 595,50						-2 595,50
2			Minimální doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	-6 488,75						-6 488,75
3			Zřízení stavebního 2.5% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-2 595,50						-2 595,50
5			Převozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-2 595,50						-2 595,50
6			Inženýrská dílnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-2 595,50						-2 595,50
Rozdíl oproti SOD (SO10) v Kč:											-278 016,06				

Za INŽ (TO) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

Příloha č.1 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 110/a

verze: 5

Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zahrnuta	poř. č. projektové instrukce	popis změny	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			110	Rekonstrukce hlavní budovy NM ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonico-stavební řešení A11 Architektonické a stavebně technické řešení VRN	Odpočít položek	Dodatečné zjištění	-259 549,81
* může být doloženo na samostatném listu							-19 486,25
* může být doloženo na samostatném listu							-279 016,05

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/a

verze: 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	POŽÁRNÍ ODOLNOST ZASTROPENÍ KANÁLŮ
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě PI 116, jejímž obsahem je zajištění požární odolnosti nového zastropení instalačních kanálů pod podlahou 1.a 2.suterénu. Požární odolnost těchto konstrukcí musí splňovat požadavek EI 30 DP1.
Technické řešení změny:	Odpočet položek
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.) ; Projektová instrukce PI 116 (7 str.) - řazena za ZL116/b
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.)
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-39 495,15 Kč

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/a

výtisk: 3

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. číslo nové polož.	poř. číslo polož. SOD	kód a popis položky	mírné jedn.	průběžná ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	rozdílný položky změny	cena položky změny Kč	jedn.část položky	celk. část položky	typ lonáže (T/S)	rozdílný celk. ceny Kč
seznamizovatelná												
0,000												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HB NN												
B11.3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCI												
Výlaz výměr - viz PI 118												
4		Vodotěsné konstrukce										
46	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	750,000	127,39	95 542,50	-27,000	-3 439,53	x	x	x	-3 439,53
47	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1600 mm	kus	780,000	165,18	117 838,50	-22,000	-3 413,96	x	x	x	-3 413,96
48	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	344,000	181,58	62 463,52	-6,000	-1 089,48	x	x	x	-1 089,48
49	411121254	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm	kus	52,000	214,47	11 152,44	-2,000	-428,94	x	x	x	-428,94
50	5954 TR077	panely stropní PZD atypické dělané na zakázku - přeběžná cena bude upřesněna VRN	kus	1 808,000	497,69	948 376,08	-57,000	-28 367,76	x	x	x	-28 367,76
1		Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	-734,79				-734,79
2		Mimořádná oprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-367,40				-367,40
3		Zařízení stavební 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	-918,49				-918,49
5		Průvozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-367,40				-367,40
6		Inženýrská činnost zhotovitelé 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-367,40				-367,40
Rozdíl oproti SOD (SOD) v Kč:												-38 496,15

Za INŽ (TO) - rozsah prací:

Za PRAM - finanční kontrola:

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 116/a	verze: 3		
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním desku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové inštrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			116	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A.Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce HB NM B11.3 Bourání a podchygování konstrukcí Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	odpovědi položek	zajištění požární odolnosti nového zastropení instalačních kanálů	-36 739,67
* může být doloženo na samostatném listu							
-39 435,15							

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 240/a

verze: 2

Smlouva o dílo:

č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

**Navrhovatel
změny:**

Sdružení M-P-I Národní muzeum

**Název změnového
listu:**

OLOVĚNÉ MASKY CHRLIČŮ

Objekt:

SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

**Důvod a popis
změny:**

DVZ navrhovala vytáhnout litinovou trubku 30cm z líce fasády. Během realizace bylo zjištěno, že není technicky realizovatelný šikmý, cca 2m dlouhý, vrt skrze obvodovou stěnu, který by byl jednak výškově, tak půdorysně opticky sjednocen nad osou okenního otvoru pod chrličem. S ohledem na tuto skutečnost a vizuální vnímání hlavních uličních fasád bylo přistoupeno k vytvoření olověné masky, která opticky skryje tyto nedostatky. V souvislosti s tímto dojde k odpočtu části trubky, která vlivem této změny nebude provedena v původním rozsahu.

**Technické řešení
změny:**

Odpočet položek

**Dokumentace /
příloha ZL:**

Příloha 1 - rekapitulace (1 str.);
Příloha 3 - zápis do SD (1 str.)
Projektová instrukce PI 240 (5 str.)

**Cenová kalkulace /
příloha ZL:**

Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.)

**Dopad do smluvní
ceny (bez DPH):**

-9 831,15 Kč

**Dopad do
smluvních termínů:**

Vliv změny na harmonogram:
Dopad do konečného termínu:

**ANO
NE**

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 240/a		verze: 2	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
		Příloha 3	240	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce Historické budovy NM D00 Zdravotně technické instalace VRN	Odpočet položek.	kvalitativní zlepšení	-9 145,26
* může být doloženo na samostatném listu							-685,89
							-9 831,15

Príloha č.2
k návrhu zmienového listu - Identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 240/a	verze: 2
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SCD	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	množství / položky změny	cena položky změny Kč	jedn. cenáž položky	celk. cenáž položky	typ foráže (TS)	rozdíl celk. ceny Kč
zastoupení:												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM												
D00 ZPRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE												
	1	Kanalizace	m	180,000	304,84	54 871,20	-6,000	-1 829,04	x	x	x	-1 829,04
	1.39	inováž	m	180,000	1 219,37	219 486,60	-6,000	-7 316,22	x	x	x	-7 316,22
	1.401.3	Partubí odpadní a znečištěná - odpad, přírady - litra beztrhová - DN150 výkaz výměr: 12 ks x 0,5 m = 6 m	m									
VZN												
	1	Uzámní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,36	22 446 168,36	2,000 %	-182,91				-182,91
	2	Mitosačovní náhrada doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-91,45				-91,45
	3	Zařazení slavenišť 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	-228,63				-228,63
	5	Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-91,45				-91,45
	6	Identifikační číselní 2hodnotové 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-91,45				-91,45
Rozdíl oproti SCD (SOIO) v Kč:												
-9 831,15												

Za INŽ (TDL) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/a | verze: 1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	Kabely v technologických kanálech	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Na základě stanoviska TIČR zapsaného ve stavebním deníku dne 12.10.2017 dochází k náhradě kabelů v technologických kanálech HBNM : kabely 1-CXKH-R (B2ca, s1, d0) a 1-CXKH-V (P60-R, B2ca,s1,d0) uvedené v DVZ za kabely PraFlaSafePlus, PraFlaDurPlus a PraFlaComPlus. Pro provedení této změny byl vydán pokyn č. 13, který je v Příloze 3.	
Technické řešení změny:	Odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.) Příloha 3 - pokyn č. 13 vč. zápisu TIČR (8 str.) - řazen v ZL 287/b Projektová instrukce PI 287 (4 str.) - řazena v ZL 287/b	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (2 str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-2 204 245,42 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NAVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/a		verze: 1	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
		viz příloha č. 3	287	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky J12 Silnoproudá zařízení VRN	Odpočet položek	požadavek Technické Inspekce ČR	-2 050 460,85
* může být doloženo na samostatném listu							-163 784,57
							-2 204 245,42

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - Identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 287/a	verze: 1
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		

poř. číslo nová pol.	poř. číslo pol. dle SOD	název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. položky	celk. množství	typ	rozdílné ceny Kč odpčet
zaokrouhlování: 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NIM												
J00 ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY												
J12 SILNOPROUDÁ ZARÍZENÍ												
Kabely a příslušenství												
113		1-CXKH-R 3J*1.5(B2ca.s1.d0)	m	41 635,00	12,82	533 632,19	-5 450,000	-69 852,18	x	x	x	-69 852,18
114		1-CXKH-R 4J*1.6(B2ca.s1.d0)	m	915,00	92,57	84 699,22	-915,000	-84 699,22	x	x	x	-84 699,22
115		1-CXKH-R 3J*2.5(B2ca.s1.d0)	m	52 490,00	17,12	898 499,05	-5 000,000	-85 587,64	x	x	x	-85 587,64
119		1-CXKH-R 5J*2.5(B2ca.s1.d0)	m	3 710,00	24,44	90 661,52	-700,000	-17 105,95	x	x	x	-17 105,95
131		CXKH-R 3*1*186+150(B2ca.s1.d0)	m	180,00	976,61	175 789,83	-180,000	-175 789,83	x	x	x	-175 789,83
138		1-CXKH-V 3J*1.5(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	11 660,00	14,32	167 000,52	-4 000,000	-57 290,06	x	x	x	-57 290,06
146		1-CXKH-R 4J*1.6(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	255,00	119,31	30 422,87	-255,000	-30 422,87	x	x	x	-30 422,87
162		1-CXKH-R 5J*6(B2ca.s1.d0)	m	2 630,00	48,06	126 386,50	-1 980,000	-95 150,29	x	x	x	-95 150,29
163		1-CXKH-R 4J*1.0(B2ca.s1.d0)	m	755,00	54,09	40 840,63	-688,000	-37 216,36	x	x	x	-37 216,36
164		1-CXKH-R 5J*1.0(B2ca.s1.d0)	m	605,00	74,53	45 091,33	-905,000	-45 091,33	x	x	x	-45 091,33
165		1-CXKH-R 5J*1.5(B2ca.s1.d0)	m	3 695,00	17,71	667 655,64	-1 160,000	-20 545,98	x	x	x	-20 545,98
166		1-CXKH-R 4J*2.5(B2ca.s1.d0)	m	2 375,00	147,25	349 713,53	-1 875,000	-276 089,63	x	x	x	-276 089,63
167		1-CXKH-R 4J*3.5(B2ca.s1.d0)	m	360,00	198,52	71 465,66	-80,000	-15 881,24	x	x	x	-15 881,24
168		1-CXKH-R 4J*5.0(B2ca.s1.d0)	m	200,00	281,15	52 229,69	-200,000	-52 229,69	x	x	x	-52 229,69
169		1-CXKH-R 4J*7.0(B2ca.s1.d0)	m	790,00	372,42	294 208,85	-790,000	-294 208,85	x	x	x	-294 208,85
170		1-CXKH-R 3*1.50+95(B2ca.s1.d0)	m	270,00	673,71	181 902,81	-270,000	-181 902,81	x	x	x	-181 902,81
171		1-CXKH-R 3*2.40+120(B2ca.s1.d0)	m	80,00	1 282,05	100 963,92	-80,000	-100 963,92	x	x	x	-100 963,92
173		1-CXKH-V 3J*2.5(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	7 125,00	19,76	140 776,61	-3 000,000	-59 274,36	x	x	x	-59 274,36
174		1-CXKH-V 3J*2.5(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	495,00	29,62	14 611,17	-495,000	-14 611,17	x	x	x	-14 611,17
175		1-CXKH-V 3J*4(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	420,00	33,93	14 249,01	-420,000	-14 249,01	x	x	x	-14 249,01
176		1-CXKH-V 5J*4(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	570,00	50,26	28 690,43	-570,000	-28 690,43	x	x	x	-28 690,43
178		1-CXKH-V 5J*6(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	205,00	66,74	13 681,82	-205,000	-13 681,82	x	x	x	-13 681,82
179		1-CXKH-V 5J*10(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	205,00	100,46	20 593,96	-205,000	-20 593,96	x	x	x	-20 593,96
180		1-CXKH-V 5J*35(P60-R, B2ca.s1.d0)	m	50,00	303,04	15 151,75	-50,000	-15 151,75	x	x	x	-15 151,75

181	1-CXKH-V 4.J70(P60-R, B2ca.s1,d0)	m	50,00	459,19	22 959,65	-50,000	-22 959,65	x	x	x	-22 959,65
182	1-CXKH-V 3*240+120(P60-R, B2ca.s1,d0)	m	150,00	1 475,07	221 260,85	-150,000	-221 260,85	x	x	x	-221 260,85
1	VRN										
2	Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	#####	22 446 186,35	2,000 %	-41 009,22				-41 009,22
3	Mimostavěbní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 504,61				-20 504,61
5	Zařízení staveniště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	#####	28 057 710,44	2,500 %	-51 261,52				-51 261,52
6	Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 504,61				-20 504,61
	Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 504,61				-20 504,61
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:											-2 204 245,42

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

