

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s.

Tel.:

E-mail:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení

K jednání o technických věcech pověřen:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 - 6, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	49.501.927,32 Kč
Cena víceprací dle ZL 7	430.152,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 7	- 103.040,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH celkem	49.829.039,32 Kč
DPH 21 %	10.464.098,26 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.293.137,58 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 21. 5. 2018

.....

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

.....

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy		
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101/04 / ZL7	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7
Soupis prací - počet stran A4	2
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5

Paré č.	Příjemc
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího kovaného oplocení podél domova pro seniory není technicky možné provést jeho zrepasování a přesun do nové projektované polohy. Toto oplocení bude odstraněno a místo něj bude v požadované poloze vystavěno nové oplocení dle původního vzhledu a provedení. Výše popsání změna oplocení je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-103 040,00	430 152,00	327 112,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SOI01/04 Stavba 04 - Zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	887 076,56	49 501 927,32	709 106,86

Číslo změny SO/PS: ZL7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-103 040,00	430 152,00	1 317 228,56	2,70%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 317 228,56	49 829 039,32	1 036 218,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č.		kód položky		název položky		množství ve smlouvě		množství ve změně		množství rozdílu		cena za m.j. v Kč		cena celkem ve smlouvě Kč		méněpráce ve změně v Kč		vícepráce ve změně v Kč		cena celkem ve změně v Kč		rozdíl cen celkem v Kč		rozdíl cen celkem v %	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
101 - Stavba 04 - Zpevněné plochy																									
101 - Stavba 04 - Zpevněné plochy																									
3	Svislé konstrukce																								
28	33817			ks	40,000	-40,000	0,000	506,00	20 240,00	-20 240,00	0,00	0,00	-20 240,00	-100,00											
				ks	0,000	34,000	34,000	828,00	0,00	0,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	100,00											
3	Svislé konstrukce																								
7	Přidružená stavební výroba																								
38	767R02			m2	200,000	-200,000	0,000	414,00	82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	-82 800,00	-100,00											
				m	0,000	100,000	100,000	4 020,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00											
7	Přidružená stavební výroba																								
									82 800,00	-82 800,00	402 000,00	402 000,00	319 200,00												
CELKEM 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy									103 040,00	-103 040,00	430 152,00	430 152,00	327 112,00												
CELKEM změnový list č. 7:									103 040,00	-103 040,00	430 152,00	430 152,00	327 112,00												

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 04 - Zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 04 ZL7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,0

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101/04 ZL7
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího kovaného oplocení podél domova pro seniory není technicky možné provést jeho zrepasování a přesun do nové projektované polohy, tak jak předpokládala projektová dokumentace. Původní oplocení bude odstraněno a v požadované poloze bude realizováno nové kovové oplocení podobného vzhledu a provedení. Výše popsaná změna oplocení je součástí tohoto změnového listu.

Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



