

## DODATEK Č.2

### ke smlouvě o dílo č. S930/2017/246

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

██████████████████████████████████████████,

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420

██████████████████████████████████████████

Jaroslav Švojr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

██████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████

**(dále jen „objednatel“)**

a

**MVP Merklín s.r.o.**

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

zastoupený: ing. Václavem Polívkou,

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Vavřík

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### **P ř e d m ě t d o d a t k u**

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. S930/2017/246 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Zeleného kříže – realizace stav. prací**, je článek IV. odstavec 1 Smlouvy o dílo.

V průběhu realizace stavby došlo k několika drobným změnám proti schválené projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. Hlavní změnou bylo to to, že projektová dokumentace a rozpočet projektanta neřešila potřebu odstranění 24 ks pařezů v prostoru stavby a to, že objednatel změnil požadavek na uložení svodnic z prostého uložení do terénu na uložení do betonového lože.

Pro výpočet potřeby víceprací bude použit článek IV., odstavec a) a b).

**Původní znění článku III. odst. 3:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 822 953,39 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdvacetdvatisícdevětsetpadesátřikorunčeskýchtricetdevětihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Nové znění článku III. odst. 3:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 845 504,63 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícpětsetčtyřikorunšedesátřihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/246 zůstávají beze změn.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 26.5.2018...

**MVP Merklín s.r.o.**

U Zámku, 334 52  
Merklín u Přeštic  
IČ: 26375699 DIČ: CZ26375699






Za zhotovitele  
Ing. Václav Polívka  
jednatel společnosti

V Plzni, dne: 26.5.2018

**Lesy České republiky, s.p.** [14]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:1		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: LC U Zeleného kříže – realizace stav. prací				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC U Zeleného kříže	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. ve staničení 0,350km a 0,415km byly pod konstrukci provedeny příčné trativody ve formě výkopu jam velikosti 0,40*0,40cm v délce 4m, které byly následně vyplněny hrubým kamenivem fr. 63-125mm a zhutněny, teprve na ně byly položeny konstrukční vrstvy LC</li> <li>- 2. ve st. 0,410-0,425km byl vedle cesty proveden příkop v délce 15m pro zachycení vody ze svahu k LC</li> <li>- 3. PD počítala s uložením svodnic do prostého terénu, objednatel změnil požadavek na uložení svodnic do betonového lože</li> <li>- 4. PD počítala s délkou svodnice uložené do bet. žlabu v délce 8,36m, skutečná délka svodnice je 7,00m</li> <li>- pro výstavbu bylo potřeba odstranit celkem 24 ks pařezů, s tím rozpočet projektanta nepočítal</li> </ul>				
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trativody byly provedeny poté, co při přípravě zemní pláně ve st. 0,350km a 0,415km zjištěny průsaky vody do pláně</li> <li>2. příkop nad lesní cestou byl vybudován v místě, kde voda ze svahu stékala k LC a to tak, aby byla voda odvedena od LC</li> <li>3. změna uložení svodnic byla provedena z důvodu lepší zkušenosti se svodnicemi uloženými do betonového lože – delší trvanlivost a vyšší účinnost</li> <li>4. změna týkající se délky svodnic uložených do bet. žlabu byla provedena na skutečnou délku, PD počítá s odměřením ze situace</li> <li>5. s potřebou odstranění pařezů PD nepočítala, projektant nebral v potaz možné poškození kořenového systému stromů na hranici stavby; tech. dozor společně s revírníkem tuto skutečnost před realizací zhodnotil a rozhodl v předstihu o odtěžení hraničních stromů</li> </ol>				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum:	Podpis:	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 21509,97 Kč N: 0	Bilance:  Více o 22.551,24Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 44061,21 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1.845.504,63Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.845.504,63Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Václav Polívka	Datum: 24.5.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Martin B 	Datum: 24.5.2018	Podpis: 	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> - výkazy výměr víceprací a méně				
Poznámka:				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Zeleného kříže - méněpráce

Místo:

Datum: 29.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-21 509,97</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-21 509,97	
D	5		Komunikace pozemní				-21 509,97	
1	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	-16,980	1 162,50	-19 739,25	CS ÚRS 2016 01
2	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	-1,360	1 302,00	-1 770,72	CS ÚRS 2016 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Zeleného kříže - vícepráce

Místo:

Datum: 29.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

44 061,21

D HSV Práce a dodávky HSV

44 061,21

D 1 Zemní práce

15 197,25

1	K	100004212	Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhuťněné vrstvy do 600 mm	m3	1,280	3,85	4,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Vyplnění příkopu pro trativod st. 0,350km a 0,415km"					
	VV		$((0,40+0,40)/2*0,4)*2$		1,280			
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000	375,16	9 003,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vytrhání pařezů prům. 30-50cm - 24 ks"					
	VV		24		24,000			
3	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,280	425,50	544,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Vyplnění příkopu pro trativod st. 0,350km a 0,415km"					
	VV		$((0,40+0,40)/2*0,4)*2$		1,280			
4	K	162201452	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000	235,16	5 643,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přemístění pařezů prům. 30-50cm - 24 ks"					
	VV		24		24,000			
	D	2	Zakládání				833,51	
5	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	1,280	651,18	833,51	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Vytvoření příkopu pro trativod st. 0,350km a 0,415km"					
	VV		$((0,40+0,40)/2*0,4)*2$		1,280			
	D	5	Komunikace pozemní				26 876,50	
6	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	25,000	1 075,06	26 876,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*5		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 153,95	
7	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	15,000	76,93	1 153,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		"příkop vlevo od LC - 15m ve st. 0,0...km"					
	W		15		15,000			

