



MUKUP006N4N9

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.8 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 8 jsou vymezeny ve ZL č. 29 – ZL č. 31 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě – dešťové kanalizace, vodovodu a silnoproudu,
- přeložení stávajícího vodovodu, který vede na atletický stadion,
- změna odvodnění nového parkoviště před halou.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.8.

• cena víceprací bez DPH	4 786 352,49 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>3 506 373,84 Kč</u>
• cena Dodatku č. 8 celkem bez DPH	1 279 978,65 Kč
• DPH 21%	268 795,52 Kč
• cena Dodatku č. 8 celkem	1 548 774,17 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.8, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 8 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
Cena Dodatku č.7 bez DPH	1 237 508,69 Kč
<u>Cena Dodatku č.8 bez DPH</u>	<u>1 279 978,65 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	78 598 020,17 Kč
DPH 21 %	16 505 584,24 Kč
Cena celkem včetně DPH:	95 103 604,41 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 8 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 29 – ZL č. 31 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 8 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 8 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 8 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.


- 3.4 Tento Dodatek č. 8 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 18 konané dne 22.5.2018 usnesením č. 265/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 8 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 8 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 29.5.2018

V Olomouci, dne : 29.5.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

E. PROXIMA
Holická 31
772 00 OLOMOUC
DIČ: CZ25 39 5
OR KOS OSTRAVA



Ing. Petr
jedn

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim Datum: 21.5.2018

Název akce:

Městská sportovní hala KuřimZpůsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: změna IO NN**Popis a zdůvodnění změny:**

V důsledku rozhodnutí investora o optimalizaci technického řešení infrastruktury sportovního areálu dochází ke změně trasování přípojky NN, její délky a technologie.

Ke změně trasy došlo zejména z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro Sportovní areál v Kuřimi v prostoru za poliklinikou.

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši a cen URS.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
142 688,60 Kč	422 176,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
279 488,26 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 22.5.2018	Datum: 22.5.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 30

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim Datum: 21.5.2018

Název akce:

Městská sportovní hala KuřimZpůsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: změna IO kanalizace dešťová**Popis a zdůvodnění změny:**

V důsledku rozhodnutí investora o optimalizaci technického řešení infrastruktury Sportovního areálu dochází ke změně trasování IO kanalizace dešťová, její délky a technologie a změně odvodnění nového parkoviště před halou.

Ke změně trasy došlo zejména z důvodu nutnosti zajištění odvodu dešťových vod pro další plánovanou výstavbu v rámci Sportovního areálu. Důsledkem umístění kanalizace v nové trase je potřeba zvýšení hloubky uložení potrubí a tím rozsahu zemních prací, nákladnějšího pažení, a dále též k zvýšení dimenzí potrubí.

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
2 254 976,43 Kč	2 812 760,14 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
557 783,71 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 22.5.2018	Datum: 22.5.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 31

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim Datum: 21.5.2018

Název akce:

Městská sportovní hala KuřimZpůsob odeslání / předání poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: změna IO vodovodu**Popis a zdůvodnění změny:**

V důsledku rozhodnutí investora o optimalizaci technického řešení infrastruktury Sportovního areálu dochází ke změně trasování IO vodovodu, její délky a technologie a přeložení stávajícího neověřeného vodovodu, který vede na atletický stadion.

Ke změně trasy došlo zejména z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro Sportovní areál v Kuřimi v prostoru před poliklinikou. Důsledkem umístění přípojky vodovodu v nové trase je potřeba zvýšení hloubky uložení potrubí a tím rozsahu zemních prací.

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
1 108 708,81 Kč	1 551 415,49 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
442 706,68 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 22.5.2018	Datum: 22.5.2018