

Číslo smlouvy objednatele: 296/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 860/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1376/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 442/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/374 ADAMOV - BÍLOVICE MOST 374-039“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3

Zdůvodnění změny ceny díla:

V průběhu realizace stavby nebyly realizovány práce, které nebylo možné v přípravě projektové dokumentaci znát a jejich nerealizace vyplynula až z provádění prací jednotlivých SO.

- SO 001: Kácení stromů zhotovitelem bylo provedeno v menším rozsahu oproti množství uvedeném ve smlouvě.
- SO 101.2: Oplocení nebylo nutné překládat. Nerealizace neměla vliv na rozsah jiných prací dle PDPS.
- SO 301: Po obnažení st. potrubí nebylo dle VAS Brno nutné přeložku kanalizace realizovat.
- SO 901: Na základě požadavku Policie ČR byla odstraněna příčina osazení dopravního značení A18 a E13.
- Zatěžovací zkouška mostu: Dle aktuálního vyjádření statika není nutné realizovat zatěžovací zkoušku s ohledem na podrobný výpočet únosnosti a průhybů OK u mostu této velikosti přemostění.
- Vydání povolení zvláštního užívání komunikací nebylo odborem stavebního úřadu MěÚ Šlapanice, odborem dopravy požadováno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

21 406 446,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 31. 5. 2018

V Brně, dne 31. 5. 2018


IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
