

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Obytný soubor Stráň“
16TUOIN10

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucí odboru investic MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Objednatel“)

a

BERDYCH plus spol. s r.o.

sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
zastoupená: Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti
IČO: 26373611
DIČ: CZ26373611
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 16221
(dále také jako „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 2”).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2017 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Obytný soubor Stráň“ podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména uvedení již provedené technické a vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Červený Hrádek u Plzně „Obytný soubor Stráň“ do vyhovujícího stavebně-technického stavu tak, aby technická a vodohospodářská infrastruktura mohla být zkolaudována (dále i „smlouva“). Smluvní strany dále dne 20.02.2018 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám neumožňujícím dokončení prací na stavebním objektu SO 801 – Sadové úpravy dle ČSN prodloužen termín pro dokončení díla do 31.05.2018.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dále při splnění podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 34, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

| | |
|--|--------------------------------|
| Hodnota víceprací dle Změnových listů: | 5.092.031,45 Kč bez DPH |
| Hodnota méněprací dle Změnových listů: | - 904.385,12 Kč bez DPH |

| | |
|---|---|
| Celková cena za provedení díla se navyšuje o: a činí celkem: | 4.187.646,33 Kč bez DPH 21.435.468,25 Kč bez DPH |
|---|---|

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 34.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.05.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Radek Kovář
jednatel společnosti BERDYCH plus
spol. s r.o.