

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci
„Obnova památníku Díky, Ameriko!“
16TUOIN16

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Bc. Alena Němcová
tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

zastoupená na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
tel.: XXXX e-mail: [XXXX](#)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Obnova památníku Díky, Ameriko!“
(dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2018 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Obnova památníku Díky, Ameriko!“ zadané dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení obnovy stávajícího památníku Díky, Ameriko! v Plzni, zejména zajištění veškerých stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb nezbytných pro uvedení památníku do původního stavu (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“), když tyto vícepráce bylo nutno provést zejména s ohledem na poškození kovové ozdobné špice, na nutnost manipulace se základním kamenem, na nutnost rozhodnutí o použití nové dlažby, nutnost bourání podkladního betonu ve výkopech a bourání betonových podstavců, na poškození původních 5 cípů hvězdy a potřeby jejich nových měděných lemů, provedení hydrofobizace a méněpráce spočívající v neprovedení hydroizolací a trakčních vedení a s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	496.510,80 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 598.912,28 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o:	- 102.401,48 Kč bez DPH
a činí celkem:	7.372.826,52 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4.2. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|---|---|
| 4.2.1. zahájení stavebních prací: | na výzvu objednatel
(předpoklad nejpozději do 15.02.2018) |
| 4.2.2. realizace veškerých stavebních prací včetně opracování pylonů, ozelenění, provedení závěrečné kontrolní prohlídky včetně předání díla bez vad nedodělků, vyklizení staveniště: | nejpozději do 30.04.2018; |
| 4.2.3. po přijímacím řízení provede zhotovitel | |

*zakrytí pylonů včetně střežení díla na
dobu do slavnostního odhalení:*

nejpozději do 05.05.2018;

*4.2.4. provedení zkoušek homogenity pylonů včetně
předání jejich výsledků objednateli:*

nejpozději do 31.05.2018.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 - 12 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.05.2018

V Praze dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ivan Havel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykydal
GEOSAN GROUP a.s.