

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce: Obnova památníku Díky, Ameriko  
Změna stavby /projektové dokumentace č. 1  
Dotčená část stavby: D.1.1. Architektonicko - stavební řešení  
Název / označení změny: Ozdobná špice vlajkového stožáru  
Podklad pro změnu: Odsouhlasená oprava - viz zápis ve SD  
Zápis ve stavebním deníku ze dne: č. listu 5152836 ze dne 19.03. 2018  
Návrh pro změnu podal: zhotovitel Dne: 21.02.2018  
Zdůvodnění a popis změny:

Při demontáži vlajkových stožárů bylo zjištěno, že jedna kovová ozdobná špice je poškozena - zprohýbaná. Po projednání na KD bylo dohodnuta její oprava v dílně před obnovením povrchu. Tyto práce nebyly v PD, VV ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>2 940,00 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>2 940,00 Kč</b>

odpočty celkem:  
Přílohy:

soupis víceprací

zápisy ve SD

fotodokumentace

cenová nabídka

Za útvar / oddělení / firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Jméno \_\_\_\_\_

zhotovitel - GEOSAN GROUP a.s.

Lukáš Trávníček

projektant /AD/ -

Ing. Arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. David Malán

- TDS

Petr Rezler

- cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>
Změna stavby /projektové dokumentace č.	<b>2</b>
Dotčená část stavby: D. 1.1. Architektonicko - stavební řešení	
Název / označení změny:	Manipulace se základním kamenem
Podklad pro změnu:	Odsouhlasená manipulace pro demontáž a montáž dlažby na KD - viz zápis ve SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 5152829 ze dne 8.3.2018
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel i Dne: j 08.03.2018
Zdůvodnění a popis změny:	

Při demontáži stávající dlažby bylo zjištěno, že je nutno uvolnit stávající základní kámen pro demontáž stávající a znovu montáž nové žulové dlažby. Tyto práce neobsahovala PD,W ani jiná zadávací dokumentace a je nutno je provést pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:

Vliv změny na cenu díla:

Náklady na změnu celkem: přípočty

celkem: odpočty celkem:

Přílohy:

soupis víceprací

zápisy ve SD

ANO

NE

**4 998,00 Kč 4**

**998,00 Kč**

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s. projektant /AD/ - Lukáš Trávníček

projektant /AD/ -

Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. D. Malán

- cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:

**Obnova památníku Díky, Ameriko!**

Změna stavby /projektové dokumentace č.

**3**

Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
Název/ označení změny:	Velkoformátové dlažba
Podklad pro změnu:	Rozhodnutí na KD o použití nové dlažby - viz zápis ve SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 5152834 + 2706606 ze dne 15.3.2018 + 12.4.2018
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel Dne: 15.03.2018
Zdůvodnění a popis změny:	

Po zahájení demontáže stávající velkoformátové dlažby bylo zjištěno, že ji nebude možno bez nákladného a časově náročného očištění znovu použít. Na KD bylo rozhodnuto použít dlažbu novou, ve stejném druhu a odstínu od dodavatele pylonů v celkové výměře 130m<sup>2</sup> včetně přežzu a rezervy pro budoucí opravy - viz zápisy ve SD. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>
Náklady na změnu celkem:	
přípočty celkem:	
odpočty celkem:	
Přílohy:	
soupis víceprací zápisy ve SD	
zápisy z KD	
Za útvar/oddělení/firma	Jméno Datum

**101 985,44 Kč**  
**101 985,44 Kč**

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s.

Lukáš Trávníček

projektant /AD/ -

Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. David Malán

- cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>
Změna stavby /projektové dokumentace č.	<b>4</b>
Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
Název / označení změny:	Bourání podkladního betonu ve výkopech
Podklad pro změnu:	Odsouhlasené bourání betonu - viz zápis ve SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 5152836 ze dne 19.3.2018
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel Dne: 06.03.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Při výkopových pracích byl nalezen pod mozaikovou dlažbou podkladní beton místo běžných sypkých vrstev. Na KD bylo odsouhlaseno bourání tohoto betonu a jeho znovuzřízení po pokládce sítí ve výkopech na základě požadavku správce SVSmp. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>54 009,13 Kč</b>
přípočty celkem:		<b>54 009,13 Kč</b>
odpočty celkem:		

Přílohy:

soupis víceprací  
zápisy ve SD

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s. projektant /AD/ - Lukáš Trávníček

projektant /AD/ - Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd. Ing. D. Malán

- cenová kontrola Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

<b>Stavební akce:</b>	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>
<b>Změna stavby /projektové dokumentace č.</b>	<b>5</b>
<i>Dotčená část stavby:</i>	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
<i>Název / označení změny:</i>	Bourání betonových podstavců
<i>Podklad pro změnu:</i>	Nutnost vybourání betonových podstavců - viz zápis ve SD
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	č. listu 2706606 ze dne 12.04.2018
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel Dne: 12.4.2018
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	

Při odstraňování zeminy z okrasných truhlíků byly zjištěny betonové podstavce pod původní osvětlení, které bylo nutno odstranit vybouráním pro uložení nové zeminy. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		<b>NE</b>	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	<b>ANO</b>		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>			<b>3 903,56 Kč</b>
<i>přípočty celkem:</i>			<b>3 903,56 Kč</b>
<i>odpočty celkem:</i>			

*Přílohy:*

*soupis víceprací zápisy ve SD*

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s. projektant /AD/ - Lukáš Trávníček

projektant /AD/ -

Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. D. Malán

- cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>		
Změna stavby /projektové dokumentace č.	<b>6</b>		
Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		
Název /označení změny:	Nové cípy hvězdy		
Podklad pro změnu:	Odsouhlasení nových cípů hvězdy místo repasovaných - viz zápis ve SD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 2706606 ze dne 12.04.2018		
Návrh pro změnu podal:	objednatel I Dne: 9.4.2018		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>V zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr bylo uvažováno s repasí stávajících cípů hvězd z kamene. Před zahájením prací na repasí bylo zjištěno značné poškození původních 5 cípů hvězdy, které nelze již bez značného zvýšení původně uvažovaných nákladů repasovat. Z toho důvodu bylo rozhodnuto na KD dodat nové kamenné cípy hvězdy. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>76 324,00 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>144 007,50 Kč</b>
odpočty celkem:			<b>67 683,50 Kč</b>
Přílohy:	sopsis víceprací a méněprací zápisy ve SD zápisy z KD CN subdodavatele		
Za útvar/oddělení/firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - GEOSAN GROUP a s.	Lukáš Trávníček		
projektant /AD/ -	Ing. arch. Jan Soukup		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grlsník		
- vedoucí odd.	Ing. David Malán		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>7</b>
Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
Název / označení změny:	Měděné lemy cípů hvězdy
Podklad pro změnu:	Odsouhlasení nových měděných lemů - viz zápis ve SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 2706606 ze dne 12.4.2018
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel Dne: 12.4.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu výměny kamenných cípů hvězdy a tím nevyhovujících rozměrů původních měděných lemů bylo rozhodnuto na KD vyrobit a osadit nové měděné lemy na 5 cípů hvězdy - viz zápis ve SD. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>39 152,40 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>39 152,40 Kč</b>
odpočty celkem:			

Přílohy:

soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD CN subdodavatel

Za útvar/oddělení/firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s. projektant /AD/ - Lukáš Trávníček

projektant /AD/ -

Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. D. Malán

- cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>8</b>		
Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		
Název / označení změny:	Repase fontána + Hydrofobizace dlažby		
Podklad pro změnu:	Odsouhlasení repase a hydrofobizace - viz zápis ve SD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 2706611 ze dne 26.4.2018		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel Dne:	26.4.2018	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Po detailní prohlídce sousední stávající fontány a přilehlých kamenných stupňů účastníky KD bylo rozhodnuto provést repas a očištění pro sjednocení povrchů a spař s novým památníkem. Na novou dlažbu okolo památníku bylo rozhodnuto provést ochranou hydrofoblzaci jako impregnací proti nasákavosti. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>131 108,25 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>131 108,25 Kč</b>
odpočty celkem:			
Přílohy: sopsis víceprací zápisy z KD ve SD CN subdodavatel			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - GEOSAN GROUP a s.	Lukáš Trávníček		
projektant /AD/ -	Ing. arch. Jan Soukup		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
-vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- cenová kontrola	Iva Baierová		



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:

**Obnova památníku Díky, Ameriko!**

Změna stavby /projektové dokumentace 6.

9

Dotčená část stavby:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
Název / označení změny:	Izolace proti vodě
Podklad pro změnu:	Odsouhlasené rozhodnutí o neprovádění hydroizolací - viz zápis ve SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Na základě skutečně provedených prací
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel j. Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Po demontáži stávající kamenné dlažby bylo na KD rozhodnuto o neprovádění plánované hydroizolace pod podkladní mazanlnu z důvodu možné separace vrstev po pokládce dlažby a následných zhoršených odtokových poměrů. Soupis

méněprací vychází ze skutečně neprovedených prací	- viz zápis ve SD.
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>
Náklady na změnu celkem:	<b>64 335,49 Kč</b>
přípočty celkem:	
odpočty celkem:	<b>64 335,49 Kč</b>

Přílohy:

zhotovitel - GEOSAN GROUP a s. projektant /AD/ - Lukáš Trávníček

projektant /AD/ - Ing. arch. Jan Soukup

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd. Ing. D. Malán

- cenová kontrola Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

*Stavební akce:* **Obnova památníku Díky, Ameriko!**  
*Změna stavby /projektové dokumentace č.* **10**  
*Dotčená část stavby:* D.1.2. Stavebně konstrukční řešení Pozinkování  
*Název / označení změny:* rámu ocel. konstrukce obou pylonů  
*Podklad pro změnu:* Odsouhlasení po projednání na KD - viz zápis ve SD  
*Zápis ve stavebním deníku ze dne:* č. listu 5152833 ze dne 15.3.2018  
*Návrh pro změnu podal:* zhotovitel *Dne:* 15.3.2018  
*Zdůvodnění a popis změny:*

Zhotovitel zjistil před zahájením výroby ocelové konstrukce pro montáž pylonů, že není v PD uvažováno s povrchovou úpravou zbývajících ponechaných částí ocelové konstrukce - spodních rámu těsně pod úrovní dlažby. Byla dohodnuta a odsouhlasena povrchová úprava - zinkování pro zamezení výskytu rzi na patě pylonů a okolní dlažbě - viz zápis ve SD. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

*Vliv změny na termín dokončení díla:* **NE**  
*Vliv změny na cenu díla:* **ANO**  
*Náklady na změnu celkem:* **9 174,02 Kč**  
*přípočty celkem:* **9 174,02 Kč**  
**odpočty celkem:** \_\_\_\_\_

*Přílohy:*

*soupis víceprací*  
*zápisy ve SD*  
*zápisy z KD*

*Za útvar /oddělení /firma*

*Jméno*

*Datum*

*Podpis*

zhotovitel - GEOSAN GROUP a.s

Lukáš Trávníček Ing.

projektant /AD/  
■

arch. Jan Soukup Ing.

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Pavel Grisník

- vedoucí odd.

Ing. David Malán

• TDS

Petr Rezler

■ cenová kontrola

Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

<i>Stavební akce:</i>	<b>Obnova památníku Díky, Ameriko!</b>
<i>Změna stavby / projektové dokumentace 6.</i>	<b>11</b>
<i>Dotčená část stavby: Název / označení změny:</i>	D.1.4. Trakční vedení Neprováděné trakční vedení
<i>Podklad pro změnu:</i>	Požadavek správce SVSmP a provozovatele PMDP
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne: Návrh pro změnu podal:</i>	Na základě skutečně provedených prací objednatel <i>Dne:</i>
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	

Na základě zjištěné použitelnosti stávajících trakčních kabelů bylo rozhodnuto SVSmP a PMDP neprovádět tuto část díla, pouze stávající chráničkou protáhnout nový datový kabel. Byl proveden odpočet části trakčního vedení a přípočet zatažení lana do chráničky.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla: Vliv změny na cenu díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Náklady na změnu celkem: přípočty celkem:</i>			<b>462 675,79 Kč</b>
<i>odpočty celkem:</i>			<b>4 217,50 Kč</b>
<i>Přílohy:</i>			<b>893,29 Kč</b>
<i>soupis víceprací/méněprací</i>			<b>466</b>

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno Datum , Podpis</i>
zhotovitel - GEOSAN GROUP a.s.	Lukáš Trávníček
projektant /AD/ -	Ing. arch. Jan Soukup
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník
- vedoucí odd.	Ing. David Malán
- cenová kontrola	Iva Baierová

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000456

Stavební akce:

**Obnova památníku Díky, Ameriko!**

Změna stavby /projektové dokumentace č.

**12**

Dotčená část stavby:

D.1.4.e Zdravotní instalace

Název / označení změny:

Tlakové zkoušky na potrubí

Podklad pro změnu:

Chybějící tlakové zkoušky v PD - viz zápis ve SD

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

č. listu 5152837 ze dne 20.03.2018

Návrh pro změnu podal:

\_\_\_\_\_ | objednatel

Dne:

16.3.2018

Zdůvodnění a popis změny:

V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr nebylo počítáno s tlakovými zkoušky pro potrubí. Vzhledem k charakteru ukládaného potrubí bylo na KD rozhodnuto provést doplňující vyzkoušení potrubí pro kapénkovou závlahu - viz zápis ve SD. Tyto práce nebyly v PD, W ani jiné zadávací dokumentaci a jejich provedení je nutné pro dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>1 015,00 Kč</b>
přípočty celkem:		<b>1 015,00 Kč</b>
odpočty celkem:		

Přílohy:

soupis víceprací

zápisy ve SD

Za útvar/ oddělení /firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - GEOSAN GROUP a s.	Lukáš Trávníček		
projektant /AD/ -	Ing. arch. Jan Soukup		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd.	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		