

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

jejímž jménem jedná , ředitel Závodu Brno

č. Symbasis 03PT-002479

ISPROFIN 500 155 0003

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČO: 75008271

DIČ: CZ75008271

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr.

jejímž jménem jedná

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002479

(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 12. 2016 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002479 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci „D1 - 0136 Říkovice - Přerov, záchranný archeologický výzkum“, a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o památkové péči“), spočívajícího v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v lokalitách 1.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 a Sídelní areál A, specifikovaných v dokumentu „Územní archeologická

studie pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov), a v provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu (dále jen ZAVDo) na ostatní dotčených plochách připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov (dále jen „Stavba“).

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, jež je ve Věstníku veřejných zakázek vedeno pod evidenčním číslem 632019.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci citovaného zadávacího řízení, realizovaného v režimu otevřeného řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, s ohledem na existenci rizika možných významných archeologických nálezů na zkoumaných plochách, jejichž důsledkem by mohl být vznik dodatečných terénních prací ZAV v jiných hloubkách zkoumaného území, resp. přesahu nálezů mimo plánované zkoumané území, si Objednatel vyhradil pro eliminaci citovaného rizika v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, právo uplatnění opčního práva na provádění dodatečného ZAV.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, prováděného v lokalitách plánované a připravované trasy úseku dálnice D1 0136 v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o památkové péči, došlo k archeologickým nálezům významného charakteru, které svým objemem i lokací výrazným způsobem překračují předpokládaný rozsah nálezů, jež je specifikován v Územní archeologické studii pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov), kterážto byla jedním z nosných podkladů v rámci zadávacího řízení specifikovaného v předchozím bodě 1.3.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem objektivního a nezávislého posouzení rozsahu dodatečných archeologických nálezů nad rámec očekávaného množství archeologických nálezů v jednotlivých zkoumaných vrstvách, jež byl podkladem pro uzavření Smlouvy, bylo zpracováno Expertní stanovisko Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i k dané problematice, které objektivní skutečnost, spočívající v dodatečných archeologických nálezích významného charakteru, výrazným způsobem překračujících svým objemem i lokací předpokládaný rozsah nálezů, jež je specifikován v Územní archeologické studii pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov), potvrzuje.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že vyvinuly maximální úsilí zajistit zasmluvněné dodatečného ZAV s využitím aplikace opčního práva, specifikovaného v předchozích bodech tohoto článku.
Za tímto účelem byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 208 ze dne 22. března 2017 postoupena na Ministerstvo dopravy ČR „Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění nebo zadávané bez zadávacího řízení“ (dále jen „Žádost“), určená k projednání a ke schválení ve vládě ČR v souladu s citovaným usnesením vlády.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku administrativní náročnosti projednávání v jednotlivých stupních státní správy a jejich komisích před vlastním předložením Žádosti k projednání a ke schválení ve vládě ČR nedojde prokazatelně objektivně nezávisle na smluvních stranách k předložení Žádosti do vlády ke dni ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě, kdy nedojde k zasmluvnění provádění dodatečného ZAV, specifikovaného v předchozích bodech tohoto článku do ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, bude Zhotovitel povinen ukončit práce v aktuálním stavu rozpracovanosti, uvést zkoumaná místa do stavu dle příslušných ustanovení Smlouvy a opustit předané staveniště. Současně ale Zhotoviteli nevznikne povinnost na lokalitu „Sídelní areál A“ vydat Prohlášení Zhotovitele, určené pro Objednatele a příslušné orgány státní správy (stavební úřad, ústav památkové péče, příp. další), obsahující konstatování Zhotovitele, že terénní výzkumné práce včetně záchranného archeologického výzkumu

formou dohledu jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny, a že pokračování stavebních prací podle projektu z těchto hledisek nic nebrání, ve smyslu článku 1.1.4 Smlouvy.

- 1.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že případné provedení dodatečného ZAV specifikovaného v předchozích bodech tohoto článku v době po opuštění staveniště ve smyslu předchozího bodu tohoto článku vyvolá kromě vlastních nákladů na provádění ZAV prokazatelné dodatečné finanční nároky na zajištění obnovení staveniště, resp. jeho částí, na nichž má být prováděn dodatečný ZAV, a po ukončení dodatečného ZAV i dodatečné finanční nároky na uvedení zkoumaných míst do stavu dle příslušných ustanovení Smlouvy a opuštění staveniště.
- Smluvní strany současně shodně prohlašují, že v daném případě by došlo k výraznému časovému prodloužení s realizací dodatečného ZAV, jež by mělo prokazatelný vliv na posunutí možné doby zahájení strategické stavby dotčeného úseku dálnice D1 0136.
- 1.10. Smluvní strany, při respektování svých povinností dodržovat zásady, resp. principy 3E, zakotvené především v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích shodně konstatují, že k zajištění minimalizace dodatečných nákladů a doby nezbytné pro realizaci dodatečného ZAV uzavírají tento dodatek aplikací ustanovení článku 7.2 Smlouvy.
- 1.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že úprava ceny předmětu plnění, jež je předmětem dodatku č. 2 je realizována aplikací ustanovení článku 7.2 Smlouvy a současně úprava doby plnění části předmětu Smlouvy 1.1.2 a 1.1.3 je realizována aplikací ustanovení článku 3.5 Smlouvy.
- 1.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že vyjádřením Zhotovitele, uvedeným v jeho žádosti o navýšení objemu prací a prodloužení termínu ZAV, evidované pod čj. 2113/2017 ze dne 22. 11. 2017, jež zní „*Kalkulace vychází z reálných potřeb a je rozdělena na vlastní práce v terénu (exkavační část, navýšení o 7 080 620,- Kč) a na tzv. kabinovní či laboratorní práce po skončení terénních prací (posexkavační část, navýšení o 5 000 000,- Kč), zahrnující všechny rozbor, analýzy a tvorbu nálezoých zpráv z jednotlivých lokalit.*“ a uzavřením dodatku č. 2 aplikací ustanovení článku 7.2 Smlouvy považují dodatečné finanční požadavky v uvedené výši a dobu prodloužení za konečné a nepřekročitelné, a to na celý rozsah předmětu plnění daný Smlouvou.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění, specifikovanou výše, a s respektováním skutečností formulovaných v Expertním stanovisku k požadavku na navýšení objemu prací, počtu hodin a celkové ceny na probíhajícím Záchranném archeologickém výzkumu na ploše sídelního areálu A na stavbě D1 0136 Říkovice – Přerov, zpracovaného Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i, dohodly na změně článku 3.2 Smlouvy, jež nově zní:
- 3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
- 3.2.1. **terénní část záchranného archeologického výzkumu do 31. 12. 2018.**
- 3.2.2. záchranný archeologický výzkum formou dohledu ke dni dokončení zemních prací na území dotčeném Stavbou.

- 3.2.3. **zpracování Prohlášení Zhotovitele do 10 dnů od ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu nebo záchranný archeologický výzkum formou dohledu, a to podle toho co nastane později.**
 - 3.2.4. **zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy do 31. 12. 2020.**
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění, specifikovanou výše, a s respektováním skutečností formulovaných v Expertním stanovisku k požadavku na navýšení objemu prací, počtu hodin a celkové ceny na probíhajícím Záchranném archeologickém výzkumu na ploše sídelního areálu A na stavbě D1 0136 Říkovice – Přerov, zpracovaného Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i, dohodly aplikací článku 7.2 Smlouvy na změně článku 7.1 Smlouvy, jenž nově zní:
- 7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

| Rekapitulace | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Terénní část ZAV celkem bez DPH | 34 244 450,00Kč |
| Ostatní venkovní činnosti bez DPH | 240 000,00Kč |
| Laboratorní práce a zpracování nálezoové zprávy bez DPH | 6 568 000,00Kč |
| Celkem bez DPH | 41 052 450,00 Kč |
| DPH 21% | 8 621 014,50 Kč |
| Celkem vč. DPH | 49 673 464,50 Kč |

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

29-05-2018

V Brně dne

31. 5. 2018

V Olomouci dne

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

.....

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

ředitel Archeologického centra Olomouc