

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2020/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 219/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Jindřichohradecká stavební s.r.o.**
sídlo: Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Marek, jednatel
Vladimír Mátl, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma
IČO: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka 14242
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 9. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost byla vyvolána následujícími nepředvídanými skutečnostmi:
 - a) realizace nepředpokládaných dodatečných prací:
 - zesílení a úprava uložení stávajícího překladu nad garážovými vraty,
 - oprava samovolně odpadnutých omítek,
 - výměna lapačů střešních splavenin (dešťové svody po provedení zateplovacího systému nebylo možné znovu napojit na stávající lapače střešních splavenin),
 - zaizolování volného kanalizačního potrubí nehořlavým materiálem v prostoru půdy dle podmínek Hasičského záchranného sboru,
 - b) v období 28. 2. 2018 – 5. 3. 2018 nebylo možné s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (mráz) provádět práce dle stanovených technologických požadavků a předpisů (mokrý procesy), z tohoto důvodu byly práce v tomto období přerušeny (viz zápisy ve stavebním deníku, list č. 963488),
 - c) činnosti navazující na provádění díla (změna napojení k distribuční soustavě nízkého napětí – snížení elektrického příkonu provozní budovy; zvýšení elektrického příkonu bytu, který je součástí provozní budovy), které jsou zajišťovány a termínově určeny třetími osobami – provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., a dodavatelem elektřiny Centropol Energy, a.s.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (staveniště bylo předáno 4. 10. 2017).
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 15. 8. 2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Jindřichově Hradci dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miroslav Marek
jednatel
Jindřichohradecká stavební s.r.o.

.....
Vladimír Mátl
jednatel
Jindřichohradecká stavební s.r.o.