

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PMO06205/2018-504

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

#### 2. Zhotovitel:

**STAVOS VIDČE s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 14, Zubří, 756 54  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503

Zastoupený: [redacted]

IČO: 25883658

DIČ: CZ25883658

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]

[redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. PMO06205/2018/504 pro provedení zakázky „Jaroslavický potok, Zlín, km 0,000 – 0,775, oprava opevnění a stupňů, odstranění nánosů“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7.2.2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PMO06205/2018/504, číslo smlouvy zhotovitele: 1/2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu omezujících podmínek odboru životního prostředí, kdy se rozmnožuje většina zástupců běžně se vyskytující na vodu vázané fauny přesunujeme zahájení prací na 1.7.2018.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

**Článek III. Doba a místo plnění díla, odst. 1 se mění a nově zní takto:**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: 1. 7. 2018  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 26.9.2018

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 zákona č 345/2015 Sb., o registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

:

V Brně dne:

V Zubří dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
STAVOS VIDČE s.r.o.