

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-648/2016/Pal

č. smlouvy zhotovitele : 16-047.230

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901

na zpracování záměru projektu („ZP“) a přípravné dokumentace („PD“) stavby

„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted] GSM: [redacted]
e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] SŽG Olomouc,
tel. [redacted] GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 6088

zastoupen: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Mgr. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

jako „Správce“ nebo „Společník 1“

a

Signal Projekt s.r.o.

Brno – střed, Štýřice, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29887

zastoupen: **Ing. Milanem Ptáčkem**, ředitelem, na základě Plné moci ze dne 27. 01. 2016

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SP+SIGPOJ_Kostelec – Slavonice**“ (dále jen „Společnost“)

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 28.01.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s. se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněná na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejících s plněním Smlouvy o dílo a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] GSM: [redacted]
e-mail: [redacted] (mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted]
e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] GSM: [redacted]
vedoucí Střediska inženýringu a geodézie, e-mail: [redacted]
- Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- 1. Změna osoby zastupující Objednatele** - v souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 1, odst. 1.1
- 2. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-648/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-047.230, uzavřené dne 04. 03. 2016. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1, 5.2, 5.3, a čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy.

Úprava termínů plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-648/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-047.230, uzavřené dne 04. 03. 2016 - tímto dodatkem č. 3 se upravuje a rozděluje termín třetího dílčího termínu s dopadem do čtvrtého dílčího termínu. Současně se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu po zapracování připomínek do ZP po projednání akce v CK MD vzhledem k zvětšení původního rozsahu stavby a rozšíření zakázky o GSMR. Práce objednatelě skončí po této etapě. Ukončení prací a finanční vypořádání díla proběhne formou uzavření dalšího dodatku ke smlouvě o dílo. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4, odst. 4.2 Smlouvy.

V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017 se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy v článku 6 o nový odstavec 6.9.

Úprava ceny díla a termínů plnění je způsobena dodatečnými požadavky ze strany složek objednatelě na rozšíření stavby o technické řešení GSMR včetně návazných změn v ostatních profesích záměru projektu a současně vyvolanou potřebou na zpracování kompletního dopravního modelu pro účely ekonomického hodnocení celé stavby, a to i včetně systému GSMR. Objednatel tuto skutečnost (změnu rozsahu připravované stavby a její technickou náplň podloženou ekonomickým hodnocením) potřebuje projednat v rámci SŽDC a zároveň potřebuje zajistit závazné stanovisko kraje Vysočina k převedení cestujících z autobusové dopravy na dopravu železniční, které je pro dokončení záměru projektu a výpočet ekonomické efektivity klíčové.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 12,5 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.1. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-648/2016/Pal, č.sml.zhot. 16-047.230 ze dne 04.03.2016 takto:

1) Čl.1 - Smluvní strany

- Ruší se stávající text odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] GSM: [redacted]
e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr [redacted], SŽG Olomouc,
tel. [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2) Čl. 4 - Lhůty k provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu SOD	Dílčí plnění obsahující koncept technického řešení k projednání. První dílčí plnění bude minimálně obsahovat následující části: dopravní technologie, situace dopraven, rámcový odhad CIN, rámcový odhad EH	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SOD, nejpozději do 30.11.2016	Návrh technického řešení k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami	Předávací protokol pro část díla
3.1 Dílčí etapa	do 14 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání čistopisu záměru projektu bez GSMR	Předávací protokol pro část díla
3.2 Dílčí etapa	do 31.5.2018	Odevzdání konceptu záměru projektu včetně technického řešení GSMR	Předávací protokol pro část díla
3.3 Dílčí etapa	do 1 měsíce od posledního vyjádření k EH (předpoklad 31.7.2018)	Odevzdání čistopisu záměru projektu včetně technického řešení GSMR	Předávací protokol pro část díla

4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletní přípravné do- kumentace, podaná žádost o územní rozhodnutí.	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhod- nutí o umístění stavby.	Právo mocné územní rozhodnutí

3.2 dílčí termín:

V případě, že se neprokáže ekonomická efektivnost stavby, vyhrazuje si SŽDC, s.o. právo na stanovení dalšího postupu zpracování zakázky po této etapě. Stanovení dalšího postupu proběhne formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

3.3 dílčí termín:

V případě, že nebude ZP schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy, vyhrazuje si SŽDC, s.o. právo na ukončení zakázky a práce projektanta skončí po této etapě. Ukončení prací proběhne formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

1. dílčí termín – 3x listinná podoba, 5x digitální podoba ve formátu pdf
2. dílčí termín – PD 4x listinná podoba – soupravy 1-4, 5x digitální podoba ve formátu pdf
- 3.1 dílčí termín – ZP bez GSMR ke schválení do CK: 5x listinná podoba, 5x digitální podoba ve formátu pdf
- 3.2 dílčí termín – ZP s GSMR: 3x listinná podoba, 5x digitální podoba ve formátu pdf
- 3.3 dílčí termín – ZP s GSMR ke schválení do CK: 5x listinná podoba, 5x digitální podoba ve formátu pdf
4. dílčí termín – 6x listinná podoba – soupravy 1-6, 5x digitální podoba ve formátu pdf, dále dle potřeby k projednání 1x v digitální v otevřené formě, 2x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace TreelInfo)
- konečný termín – 2x listinná podoba ÚR s nabytím právní moci

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

3) Čl. 5 - Cena za provedení díla

- Ruší se stávající text článku 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výši	7 580 000,- Kč
b) Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy celkem:	+ 946 500,- Kč
c) Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem	8 526 500,- Kč
d) DPH (základní sazba)	1 790 565,- Kč
e) Smluvní cena + DPH.....	10 317 065,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za podklady a průzkumné práce
- b) Cena za geodetické práce
- c) Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení bez GSMR
- d) Cena za technické řešení GSMR, ZP, EH s GSMR
- e) Cena za projednání k územnímu řízení
- f) Cena za Přípravnou dokumentaci
- g) Cena za digitální verzi dokumentace



5.3. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

- 1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od podpisu SOD** - Dílčí plnění obsahující koncept technického řešení k projednání. První dílčí plnění bude minimálně obsahovat následující části: dopravní technologie, situace dopraven, rámcový odhad CIN, rámcový odhad EH.

CENA BEZ DPH	1 137 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	238 770,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 375 770,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od podpisu Sod, nejpozději do 30.11.2016** – Návrh technického řešení k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.

Cena bez DPH	1 516 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	318 360,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 834 360,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 3. 1 dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od podpisu SOD** - Odevzdání čístopisu záměru projektu bez GSMR

CENA BEZ DPH	2 274 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	477 540,- Kč
CELKOVÁ CENA	2 751 540,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 3. 2 dílčí etapa plnění - do 31.5.2018** - Odevzdání konceptu záměru projektu s GSMR

CENA BEZ DPH	851 850,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	178 889,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 030 739,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 3. 3 dílčí etapa plnění - do 31.7.2018** - Odevzdání čístopisu záměru projektu s GSMR

CENA BEZ DPH	94 650,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	19 877,- Kč
CELKOVÁ CENA	114 527,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 4. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD** - Odevzdání kompletní přípravné dokumentace, podaná žádost o územní rozhodnutí.

CENA BEZ DPH	2 274 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	477 540,- Kč
CELKOVÁ CENA	2 751 540,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- Konečný termín plnění - do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR** - Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.

CENA BEZ DPH	379 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	79 590,- Kč
CELKOVÁ CENA	458 590,- Kč

- 5.4.** Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

- 5.5.** Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

4) Čl. 6 - Platební podmínky

- Ruší se stávající text odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění a doplňuje se nový odst. 6.9. Smlouvy:

6.2. V návaznosti na plnění jednotlivých termínů při zpracování obou PD a ZP, bude zhotovitel fakturovat cenu za ukončení jednotlivých dílčích výkonů uvedených v článku 4.2. této Smlouvy takto:

1. Dílčí etapa - do 7 měsíců od podpisu SOD – 13 % celkové ceny díla bez DPH
2. Dílčí etapa - do 9 měsíců od podpisu SOD – 18 % celkové ceny díla bez DPH
- 3.1 Dílčí etapa - do 14 měsíců od podpisu SOD – 27 % celkové ceny díla bez DPH
- 3.2 Dílčí etapa - do 31.5.2018 – 10 % celkové ceny díla bez DPH
- 3.3 Dílčí etapa - do 31.7.2018 (předpoklad) – 1,0 % celkové ceny díla bez DPH
4. Dílčí etapa - do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD – 27 % celkové ceny díla bez DPH
- Ukončení díla - do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR – 4 % z celkové ceny díla bez DPH

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.9. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-648/2016/Pal, č. sml. zhot.: 16-047.230, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele:

Ing. Petr Rožmaný
ředitel
Stavební správy západ

Za zhotovitele:

Za správce společnosti, SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

31.05.2018

Za Společníka 2, Signal Projekt s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 28.1.2016:

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.