

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0235/18

č. smlouvy zhotovitele: S19-035-0006

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK
(STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Jako ved. společník a správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vl. 8032

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Zastoupený:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 22. 11. 2017

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

2)

2. společník:

ALPINE Bau CZ a. s.

Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako společníci společnosti s názvem „**SDRUŽENÍ RATIBOŘ-SWIETELSKY-ALPINE**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 7. 12. 2017.

Korespondenční adresa: Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení společnosti:

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0235/18 ze dne 30. 4. 2018 z těchto důvodů:
Vzhledem k tomu, že se jedná o společnou veřejnou zakázku dvou zadavatelů (Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a obce Ratiboř), kdy na každou stavební část byla uzavřena samostatná smlouva o dílo se stejným dodavatelem, a rozsah předmětu veřejné zakázky se uzavřením jednotlivých dodatků ke smlouvám nemění, není tato změna změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

V návaznosti na skutečnost, že se obci nepodařilo zajistit dotace na část stavby, pro niž měla být investorem, a současně nemá dostatek vlastních finančních prostředků, dochází ke změně v rozdělení položek soupisu prací mezi jednotlivými zadavateli, aniž by to mělo dopad na předmět veřejné zakázky. Z toho důvodu dojde v rámci uzavřených smluv o dílo k přesunu prací spojených s realizací osazení silničních obrub podél silnice II/437 v hodnotě 2 457 041,03 Kč bez DPH z obce Ratiboř na Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

1) Dosavadní text 2. věty odstavce se vypouští a nahrazuje se textem:

Součástí stavby jsou stavební úpravy propustků, rekonstrukce chodníků z litého asfaltu a výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě ev. č. 437-034, výměna asfaltového krytu na mostě ev. č. 437-035, úprava odvodnění komunikace, osazení silničních obrub podél komunikace II/437 a obnova a doplnění vodorovného i svislého dopravního značení.

2) K dosavadnímu textu členění stavebních objektů se zapisuje:

SO 101.2 Silnice II/437 – intravilán – betonové obruby

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	45 950 332,24
DPH 21 %	9 649 569,77
Cena celkem vč. DPH Kč	55 599 902,01

(slovy padesátpětmilionůpětsetdevadesátdevětisícdevětseddvě koruny české, 01/100)

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 30. 5. 2018

XXXXXXXXXX

.....
X

.....
X