

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„DCHT – likvidace samostatných SO“ (bourací práce v areálu VP 9)

reg. č. sml. (zhotovitel): 101021/2017

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00211/17/00

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]



Zastoupený: [REDAKCE], na základě plné moci

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Technický dozor investora:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **DAV, a.s.**
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
IČO: 00575381 **DIČ:** CZ00575381, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 16. 5. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 16. 5. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o částku 1.701.535,60 Kč bez DPH a nově činí:

16 254 309,42 Kč bez DPH

(Slovy: šestnáct milionů dvě stě padesát čtyři tisíc tři sta devět korun českých čtyřicet dva haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.,


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 16. 5. 2018

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne *31.5.2018*


Za DIAMO, státní podnik:



na základě plné moci



V Ostravě dne *31-05-2018*

Za DAV, a.s.:



Petr Kašovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 16. 5. 2018

Stavba: „DCHT – likvidace samostatných SO“(bourací práce v areálu VP 9)	
Změnový list č. 1	
SOD č:	D200/20000/00211/17/00
Objekt:	SO 440 Chemická hala VP 9 SO 449 Technologické plato CHS II SO 456 Rozvodna CHS II
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel na základě skutečně provedených prací.
Popis a důvod změny:	<p>U objektu SO 440 Chemická hala VP 9 byl zjištěn větší rozsah prací při demontáži ocelových konstrukcí oproti projektové dokumentaci. Na základě vážení jednotlivých likvidovaných materiálů, byla zjištěna větší hmotnost likvidovaných ocelových konstrukcí o 668,57 t, než je uvedeno v projektové dokumentaci.</p> <p>U objektu SO 449 Technologické plato CHS II byl zjištěn větší rozsah prací při demolici konstrukcí objektů z betonu železového a prostého. Na základě skutečného přeměření při bourání byla zjištěna skutečná tloušťka podkladních betonů 1 460 mm, oproti tloušťce uvedené v projektové dokumentaci 400 mm.</p> <p>U objektu SO 456 Rozvodna CHS II byl zjištěn větší rozsah prací při demolici konstrukcí objektů z betonu prostého. Na základě skutečného přeměření při bourání byla zjištěna skutečná tloušťka podkladních betonů 650 mm, oproti tloušťce uvedené v projektové dokumentaci 350 mm.</p> <p>Ze soupisu prací k jednotlivým objektům jsou odečteny položky na koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP, tuto činnost zajišťuje objednatel.</p>
Technické řešení změny:	Změna bude vypořádána dodatkem ke smlouvě.
Dokumentace / přílohy:	příloha č. 1 - fotodokumentace víceprací
Cenová kalkul. / přílohy:	příloha č. 2 - změnový list rozpočtu
Dopad do smluvní ceny:	ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 88 653,00 Kč NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+) 1 790 188,60 Kč <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> CELKOVÉ NAVÝŠENÍ: 1 701 535,60 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.
Vyhotovil:	dne: 16. 5. 2018 jméno:  

Vyjádření TDI:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	p[]
Vyjádření zhotovitele:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	
Vyjádření objednatele:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DCHT - likvidace samostatných SO (bourací práce v areálu VP 9)
Objekt: REKAPITULACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201
Stráž pod Rálskem, 471 27

Zhotovitel: DAV, a.s.
Zengrova 510/19
Ostrava-Vítkovice, 703 00

Místo: Stráž pod Rálskem

Datum: 15.5.2018

REKAPITULACE

SO 456	Rozvodna CHS II	26 981,47
SO 449	Technologické plato CHS II	632 857,59
D.01	Chemická hala VP 9	1 127 433,55
VON	Trubní mosty vč.technologického plata	-35 000,00
VON	Chemická hala VP 9	-18 000,00
1419	Potrubní most	-8 000,00
445	Kompresorovna	-14 000,00
446	Plato chladících věží	-9 000,00
447	Dílna učňů	2 916,00
452	Centrální zalihování	-4 653,00

VICEPRACE CELKEM (BEZ DPH)	1 701 535,60
-----------------------------------	---------------------