

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel**DELTA Velké Poříčí s. r. o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 12720

se sídlem Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí

IČO 25283383

DIČ CZ25283383

zastoupený Ladislav Štirand, jednatel společnosti

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 2. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-027704 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:

vícepráce:

17.925,41 Kč bez DPH

méněpráce:

11.497,86 Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **6.427,55 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7. Cena díla odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH	3.444.814,08 Kč
(tři miliony čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce osm set čtrnáct korun českých osm haléřů)	
DPH v Kč samostatně	723.410,96 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	4.168.225,04 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

01. 06. 2018

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele ve Velkém Poříčí dne.....

29. 5. 2018

[Redacted signature area]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman

[Redacted area]

[Redacted signature area]

DELTA Velké Poříčí s. r. o.
Ladislav Štirand, jednatel

Příloha č. 1 – Změnové listy č.1, 2

Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického	
Zhotovitel:	DELTA Velké Poříčí, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	8.5.2018	
Předmět změny: Zrušení zeleného pásu před objektem		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci bylo zjištěno, že navržené technické řešení vytvořeného zeleného pásu u objektu školy je nutné vyjmout a navrhnout jiné technické řešení stavby, které by bylo účinnější při zamezování vztlínání vlhkosti vody do budovy. Nově navržené technické řešení je místo realizace zeleného pásu vydláždít plochu zámkovou dlažbou, které bude vytvářet společně se zateplením efektivní systém při odvádění vody.		
<u>V rámci stavby nebudou prováděny tyto práce:</u> SO-01 Vlastní objekt – budou zrušeny položky 32 a 33 – dodávka a montáž zahradního obrubníku. SO-02 Sadové úpravy – budou zrušeny práce týkající se založení zeleného pásu včetně výsadky keřů – položky 7,8,9,10,11 a 12.		
<u>V rámci stavby budou nově prováděny tyto práce:</u> SO-01 Vlastní objekt – bude provedena opětovně zadláždění (místo zeleného pásu), dojde ke zvýšení výměry položky č.14 o 17,86m ² .		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH: -11 497,86 Kč	Cena víceprací bez DPH: 6 786,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 4 711,06 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NE	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele: [REDACTED] Datum: 15.5.2018	Za zhotovitele: Datum: 15.5.2018	
Za autorský dozor: Datum: 15.5.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 15.5.2018	

Rozpočet objektu SO-01 Vlastní objekt**- bodu zrušeny položky č. 32 a 33 bez náhrady**

32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	28,025	-60,00	-1 681,50
		VV	6,5+21,525		28,025		0,00
33	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	28,025	-80,00	-2 242,00

Rozpočet objektu SO-03 Sadové úpravy**- budou zrušeny položky 7-1 bez náhrady**

7	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	17,860	-56,00	-1 000,16
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,860	-60,00	-1 071,60
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,268	-200,00	-53,60
		VV	17,86*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,268		0,00
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,860	-150,00	-2 679,00
11	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	-77,00	-770,00
12	M	18310001	Dodávka keřů <i>Spirea Japonica</i> v 5L kontejnerech	ks	10,000	-200,00	-2 000,00

méněpráce celkem**-11 497,86****Rozpočet objektu SO-01 Vlastní objekt****- položka č. 14 bude zvýšena o výměru 17,86m2**

14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,86	380,00	6786,8
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

vícepráce celkem**+6 786,80**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:02
Název projektu:	Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického	
Zhotovitel:	DELTA Velké Poříčí, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	8.5.2018	
Předmět změny: Oplechování zatepleného soklu		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu ochrany provedeného zateplení bude provedeno oplechování soklu, a to poplastovaným plechem tl. 0,6mm r. š. 330mm v délce cca 29,5bm. Jedná se o položku obsahující dodávku i montáž a je pokrácena o koeficient 0,87 oproti aktuální cenové úrovni URS.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	11 138,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 138,61 Kč	NE	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: <i>1</i>	
Datum: <i>15.5.2018</i>	Datum: <i>15.5.2018</i>	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum: <i>15.5.2018</i>	Datum: <i>15.5.2018</i>	

Rozpočet objektu SO-01 Vlastní objekt

- bude vytvořena nová položka – Oplechování zateplení soklu z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, r.š. 330mm, délka 29,5bm, položka je pokrácena o koeficient 0,87 oproti cenové úrovni URS

K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	29,50	0,87X434,0 =377,58	11 138,61
---	-----------	---	---	-------	-----------------------	-----------

vícepráce celkem**+11 138,61**

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů SPŠ Hronov, Vrchlického

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 17 925,41 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 11 497,86 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 444 814,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	29 423,27 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 17 925,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 11 497,86 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	6 427,55 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 17 925,41 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 11 497,86 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 444 814,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	29 423,27 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	3 438 386,53 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 17 925,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 11 497,86 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	3 444 814,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: