

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Letiště Cheb oprava TWY-F“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: Město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Zdenkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze spisová značka B, vložka 7634

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxx
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení Reiffeisenbank a.s., číslo účtu 1100029040/5500
zastoupený: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky a Ing. Jítkou Tesařovou
ekonomkou provozní jednotky

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preamble

S ohledem na novou skutečnost při realizaci stavebních prací opravy TWY-F není možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. V. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 1 lhůta pro dokončení stavebních prací.

Na základě technické závady stroje pro jemné broušení letištní plochy byly zastaveny práce na opravě TWY-F. Opravu nelze provádět na místě stavby a stroj byl odvezen do autorizovaného servisu výrobce. Vzhledem k tomu, že dle technologie postupu oprav je nutné nejdříve provést kompletní frézování letištní plochy a následně realizovat opravy dle PD, nelze realizovat žádné opravy na letištní ploše. Práce budou zahájeny ihned po době nezbytné k potřebné opravě stroje. Tato skutečnost nebyla v době podání cenové a termínové nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani zadavatel v době zadání této zakázky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.

Článek V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: 3. dubna 2018

Doba zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů od předání staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 dnů od dokončení stavebních prací

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby

Počátek běhu záručních lhůt: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění:

Doba předání a převzetí staveniště: 3. dubna 2018

Doba zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů od předání staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15. července 2018

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 dnů od dokončení stavebních prací

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby

Počátek běhu záručních lhůt: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Luboš Mengr, Ing. Jitka Tesařová

za objednatele

Mgr. Zdenek Hrkal, starosta