

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Po 14. květen	Po 21. květen	Po 28. květen	Po 4. červen	Po 11. červen	Po 18. červen	Po 25. červen	Po 2. červenec	Po 9. červenec	Po 16. červenec	Po 23. červenec	Po 30. červenec	Po 6. srpen	Po 13. srpen			
1		 Městský hřbitov , Česká Lípa - výstavba kolumbária (II.)	213 dny	6.10. 17	31.7. 18															1.536.078,91 Kč bez DPH		
2		 podpis SOD	1 den	6.10. 17	6.10. 17																	
3		 převzetí staveniště	1 den	16.11. 17	16.11. 17																	
4		 zařízení staveniště	2 dny	17.11. 17	20.11. 17																	
5		 oplocení	1 den	24.11. 17	24.11. 17																	
6		 zemní práce - výkopy I.ETAPA	7 dny	24.11. 17	4.12. 17																	
7		 základy betonáž do rýhy	1 den	8.12. 17	8.12. 17																	
8		 bednění základů	10 dny	3.4. 18	16.4. 18																	
9		 armování základů	4 dny	4.4. 18	9.4. 18																	
10		 základy - betonáž do bednění	8 dny	10.4. 18	19.4. 18																	
11		 odbednění	1 den	23.4. 18	23.4. 18																	
12		 Izolace	2 dny	23.4. 18	24.4. 18																	
13			4 dny	24.4. 18	27.4. 18																	
14		 zemní práce - výkopy II.ETAPA	3 dny	2.5. 18	4.5. 18																	
15		 zednické práce 2 část	30 dny	7.5. 18	15.6. 18																	
16		 zamečnické práce	44 dny	28.5. 18	26.7. 18																	
17		 Kamenické práce	45 dny	21.5. 18	20.7. 18																	
18		 teréní úpravy	7 dny	12.3. 18	20.3. 18																	
19		 pokládky dlažby	14 dny	7.5. 18	24.5. 18																	
20		 lavičky- základ	3 dny	23.4. 18	25.4. 18																	
21		 lavičky - zednické práce	14 dny	21.5. 18	7.6. 18																	
22		 kompletace	7 dny	16.7. 18	24.7. 18																	
23		 předpřejímka	3 dny	23.7. 18	25.7. 18																	
24		 úklidové práce	2 dny	26.7. 18	27.7. 18																	
25		 Předání díla Úkol	1 den	31.7. 18	31.7. 18																	
		Rozdělení Milník Souhrnný	 Souhrn projektu  Vnější úkoly  Vnější milník  Neaktivní úkol  Neaktivní milník  Neaktivní souhrn  Ruční úkol  Pouze s dobou trvání  Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu  Ruční souhrn  Pouze zahájení  Pouze s datem dokončení  Konečný termín  Průběh 																			
Projekt: Jurek HMG Lípa Datum: 17.5. 18 Dodavatel: Jakub Jurek,v.r.																						
Stránka 1																						