

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017/Háj
uzavřené dne 8.11.2017 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj ze dne 8.11.2017 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Číhalínský p. – přehrážka, ř.km 3,7“. Změna spočívá v prodloužení termínu dokončení prací na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do konce července 2018 a prodloužení termínu dokončení prací na dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby do konce prosince 2018 oproti předpokládaným termínům vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací na všech zmíněných stupních projektové dokumentace je průtah způsobený nutností získat souhlas příslušného pozemkového úřadu k potřebnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro stavbu přehrážky, které jsou v současné době zaplombovány z důvodů probíhajícího soudního sporu.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Číhalínský p. – přehrážka, ř.km 3,7“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.11.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.7. 2018
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
Tři měsíce po vydání ÚR a jeho nabytí právní moci a písemné výzvě objednatele k zahájení prací na PD DSP, nejpozději však do **31.12.2018**.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 232/2017/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj ze dne 8.11.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Bíně dne 29.5.2018

v Šumperku dne 24.5.18