

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11.2016,

ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.1.2017 a dodatku č. 2 ze dne 10.4.2018

Smluvní strany:

Institut umění – Divadelní ústav

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Celetná 595/17, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 000 23 205

DIČ: CZ00023205

bankovní spojení: XXXXX

číslo bankovního účtu: XXXXX

zastoupená: Pavlou Petrovou, ředitelkou, tel. XXXXX, e-mail: XXXXX

kontaktní osoba: XXXXX

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ: CZ25016695

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

bankovní spojení XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci, tel. XXXXX, e-mail: XXXXX

kontaktní osoba: XXXXX

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016

(dále jen „**Dodatek**“)

I. Úvodní prohlášení

- 1.1 Dne 29. 11. 2016 uzavřeli Objednatel na straně jedné a Zhotovitel a společnost IMOS group s.r.o., IČ 277 56 971, se sídlem Na Kampě 513/10, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zastoupená jednatelem Albínem Syberou (dále jen „**společnost IMOS group s.r.o.**“), jakožto členové Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka, na straně druhé smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel a společnost IMOS group s.r.o. zavázali provést pro Objednatele, jakožto veřejného zadavatele, dílo – veřejnou zakázku s názvem „*IDU, rekonstrukce budovy č. p. 887 Praha - NEKÁZANKA*“ podle příslušné zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavázal zaplatit jim za provedení Díla sjednanou cenu za podmínek vymezených v předmětné smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Dne 18. 09. 2017 zanikla Společnost KLEMENT – IMOS, Nekázanka v důsledku rozhodnutí Zhotovitele o vyloučení společnosti IMOS group s.r.o. ze Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka na základě ust. § 2740 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku, neboť společnost IMOS group s.r.o. je ode dne 14. 08. 2017 v úpadku, přičemž dne 13. 02. 2018 u společnosti IMOS group s.r.o. nastaly účinky prohlášení konkursu na její majetek.
- 1.3 V návaznosti na právní skutečnosti uvedené v odst. 1.2 tohoto Dodatku odstoupil Objednatel ve vztahu ke společnosti IMOS group s.r.o. od Smlouvy o dílo s účinností ke dni 27.3.2018, a to na základě a v souladu s odst. 21.3, čtvrtá odrážka Smlouvy o dílo (odst. 1.1.).
- 1.4 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že ke dni uzavření tohoto Dodatku Objednateli prokázal, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady vyžadované k provedení Díla podle zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*IDU, rekonstrukce budovy čp. 887 Praha – NEKÁZANKA*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.5 Smluvní strany dále prohlašují a potvrzují, že v průběhu provádění Díla byly nalezeny četné archeologické a stavebně - historické artefakty, jejichž existence nebyla Objednateli jako veřejnému zadavateli před zahájením zadávacího řízení pro Veřejnou zakázku známa, a to i přestože Objednatel řádně provedl veškeré stanovené stavebně - historické průzkumy včetně dodatečných průzkumů na přímou žádost pracovníků Národního památkového ústavu, neboť existence těchto archeologických a stavebně – historických artefaktů mohla být objektivně zjištěna teprve po zahájení provádění příslušných stavebních prací Zhotovitelem.
- 1.6 Smluvní strany rovněž prohlašují a potvrzují, že v důsledku provádění opatření nutných k zajištění uchování předmětných nálezů archeologických a stavebně - historických artefaktů ze strany pracovníků Národního památkového ústavu nemůže Zhotovitel provádět stavební práce v rámci plnění předmětu Díla podle sjednaného časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo, a Dílo proto není z těchto objektivních příčin možné dokončit ve sjednané lhůtě 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem skutečnosti uvedené v odst. 1.5 a v odst. 1.6 Dodatku dohodly, že se smluvní ujednání v odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve lhůtě 25 (dvaceti pěti) měsíců ode dne podpisu této SoD, resp. ode dne předání Staveniště v souladu s ustanoveními této SoD.“

- 2.2 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek bez provedení nového zadávacího řízení, neboť změna doby provedení Díla není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, a to na základě skutečností uvedených v odst. 1.5 a odst. 1.6 Dodatku.
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a obligačně právní účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv na základě a v souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Veškeré písemnosti doručované v souladu s tímto Dodatkem se budou doručovat na adresy uvedené v záhlaví tohoto Dodatku, anebo na jiné adresy v České republice písemně sdělené druhé Smluvní straně.
- 3.3 Stanou-li se některá ujednání tohoto Dodatku neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Neúčinná nebo neplatná ujednání tohoto Dodatku se Smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného prodlení ujednáními novými ve znění nejblížeším jejich původně zamýšlenému účelu.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z Dodatku vyplývajícím a uzavírají ho na základě své pravé vůle a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Na znamení toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran po uzavření (podpisu) tohoto Dodatku.

V Praze dne

V Řehlovicích dne

Za **Institut umění – Divadelní institut**
Ing. Pavla Petrová, ředitelka

Za **KLEMENT a.s.**
Ing. Vlastimil Kaňovský, generální ředitel

Přílohy:

1/ Kopie plné moci – Ing. Vlastimil Kaňovský

2/ aktualizovaný harmonogram – příloha č. 3 Smlouvy o dílo