

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
[redacted]

2. Zhotovitel:

PATOK a.s.

Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1925
Zastoupený: [redacted]
IČ: 273 56 248
DIČ: CZ27356248
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
[redacted]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce - projektová dokumentace**“, číslo smlouvy objednatele PM53820/2016-504 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2016.
- Jelikož rekonstrukce podléhá stavebnímu řízení a stávající stavba přivaděčů není zavedena v katastru nemovitostí (doposud nebylo řešeno majetkoprávní vypořádání - výkup, služebnost s vlastníky dotčených pozemků), jsou k žádosti o stavební povolení nutné souhlasy vlastníků pozemků, které budou dotčeny výkopovými pracemi. Jedná se o velmi zdoluhavý proces, během kterého se s vlastníky pozemků domlouvají podmínky provádění prací a mnohdy vlastníci nekomunikují. Z tohoto důvodu není možné splnit termíny uvedené ve smlouvě o dílo. Nejedná se o pochybení či nečinnost zhotovitele projektové dokumentace, problematické jednání nebylo možné předvídat. Z tohoto důvodu je nutné opakovaně zajistit/aktualizovat stanoviska dotčených institucí potřebných k žádosti o stavební povolení a změnit termín předání dokumentace ke stavebnímu povolení do 31. 7. 2018 a termín dokončení díla do 31. 12. 2018.

Dále bylo po vyhodnocení výsledků stávajícího stavu přivaděčů dle kamerového průzkumu a po geodetickém zaměření trasy rozhodnuto, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, a to dle vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy ze dne 6. 9. 2017. Z tohoto důvodu nebude zajišťováno územního rozhodnutí.

Na základě požadavku objednatele bude dopracována projektová dokumentace o objekty měření průtoků na obou přivaděčích, které na nich v nynější době nejsou.

3. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla a na snížení ceny díla o rozdíl méněprací (Jiřinský přivaděč, pol. č. 12 -19.000 Kč bez DPH, Jedlovský přivaděč, pol. č. 14 -19.000 Kč bez DPH) a víceprací (Jiřinský přivaděč +17.500 Kč bez DPH, Jedlovský přivaděč +17.500 Kč bez DPH), který činí 3.000 Kč bez DPH.
4. Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet.
5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín předání dokumentace ke stavebnímu povolení:

do 31. 7. 2018

Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla:

do 31. 12. 2018

6. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné práce, geodetické práce, výpočty, posouzení stávajícího stavu	665.000,-	139.650,-	804.650,-
Dokumentace pro územní rozhodnutí	74.000,-	15.540,-	89.540,-
Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti	210.000,-	44.100,-	254.100,-
Dokumentace pro provádění stavby	147.000,-	30.870,-	177.870,-
CELKEM	1.096.000,-	230.160,-	1.326.160,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy ze dne 6. 9. 2017
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Brně dne:

V Lounech dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
PATOK a.s.