

# Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2017

## Objednatel

**Psychiatrická nemocnice Kosmonosy**

se sídlem: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

Zřizovací listina vydaná MZ ČR pod č.j.: 8870-VIII/2013

Bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 7532181/0710

IČO: 00068691

DIČ: CZ00068691

Zastoupená: Ing. Danou Kolářovou, MBA - ředitelkou

Kontaktní osoba: Ing. Roman Novotný – náměstek pro techniku a provoz

Tel.: +420 326 724 164

e-mail: [roman.novotny@pnkosmonosy.cz](mailto:roman.novotny@pnkosmonosy.cz)

(dále jen Objednatel)

a

## Zhotovitel

**Václav Bacovský**

sídlo: Obruby 111, 294 03 Obruby

zastoupený: Václav Bacovský

kontaktní osoby: Václav Bacovský

IČ: 45103925

DIČ: CZ5810050818

Bankovní spojení: KB číslo účtu: 2529760287/0100

(dále jen Zhotovitel)



## Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem dodatku je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava ZTI pavilonu S v PN Kosmonosy**“.
- 1.2. V čl. I odst. 1.2. bodě 1.2.6. smlouvy bylo uvedeno, že realizace předmětu smlouvy podléhá souladu s platnými stavebními povoleními a dalšími vyjádřeními a doklady dotčených orgánů státní správy. Z důvodu nespočívajících na straně dodavatele však došlo k zastavení prací, které byly způsobeny požadavky pracovníků památkového úřadu a hasičského záchranného sboru. Tato prodleva je změnou závazku ze smlouvy podléhající § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat, nemění povahu veřejné zakázky a nemění celkovou nabídkovou cenu.
- 1.3. K zastavení prací došlo v důsledku výzvy k bezodkladnému zastavení prací ze dne 2.8.2017, která byla objednateli doručena dne 3.8.2017 stavebním odborem Městského úřadu Kosmonosy. Pokračování v realizaci bylo možné až po nabití účinnosti Rozhodnutí o dodatečném povolení ze dne 9.3.2018, které bylo Objednateli doručeno dne 14.3.2018.
- 1.4. Smluvní strany se dohodli na změně čl. II. odst. 2.1 smlouvy, který nově zní:  
*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:*  
2.1.1. *předpokládaný termín zahájení provádění 06/2017*  
2.1.2. *datum ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 30.9.2018*
- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## Článek II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.
- 2.2. Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Kosmonosích dne 28.5.2018

XXXXXXXXXX

za Objednatele

Psychiatrická nemocnice  
Kosmonosy  
(58) 293 06

Václav BACOVSKÝ  
Topenářství-Vodoinstalatérství  
294 03 OBRUBY 111  
IČO 45103925 DIČ 048-5810050818  
tel. 326 396 518 mob. 602 218 241  
e-mail: bacatop@dragon.cz

XXXXXXXXXX

za Zhotovitele