

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Územní studie

Číslo smlouvy objednatele: **045912/17/OÚPSŘ**

Číslo smlouvy zhotovitele: **00640_70**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
zastoupen: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČO: 70888337
bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]
kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Jméno: knesl kynčl architekti s.r.o.
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupená: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D.; jednatelem
IČO: 479 12 481
DIČ: CZ 47912481
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 10048
bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.; jednatel
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento Dodatek (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

- Potřeba Dodatku vznikla změnou rozsahu Díla specifikovaného Smlouvou o dílo uzavřené dne 12. 6. 2017 a to zejména z důvodu zvětšení řešeného území z původních 65.753 ha (54 obcí) na 111.443 ha (111 obcí).
- Objednatel zároveň tímto Dodatkem potvrzuje, že Zhotoviteli v souladu s odst. 12 Smlouvy udělil pokyn vypracovat další varianty řešení. Objednatel Zhotoviteli udělil pokyn k vypracování celkem 15 variant řešení.
- Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto Dodatkem, v souladu s odstavcem 131. Smlouvy, odstavce 31., 36. a 41. Smlouvy ruší a nahrazují se novými v níže následujícím znění.

- 31.** Zhotovitel je povinen provést Dílo pro jednotlivé Etapy následovně:
- 31.1. *Etapa 1 – původní rozsah řešeného území (65.753 ha): nejpozději do 24 týdnů od uzavření Smlouvy;*
- 31.2. **Etapa 1 – nový rozsah řešeného území (111.443 ha): nejpozději do 25.6.2018;**
- 31.3. **Etapa 2: nejpozději do 26.11.2018.**
- 36.** Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je určena následovně:
- 36.1. *Cena Etapy 1 3 750 000,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena Etapy 1**“);*
- 36.2. *Cena Etapy 2 13 000 000,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena Etapy 2**“). Cena Etapy 2 je tvořena částkou 6 000 000 Kč,- bez DPH za 8 variant řešení a částkou 7 000 000,- Kč bez DPH za 7 dalších variant. Cena každé další varianty, kterou bude Objednatel požadovat v rámci Etapy 2, činí 1 000 000 Kč,- bez DPH.*
- Cena Etapy 1 a Cena Etapy 2 jsou dále označovány společně jako „**Fixní část Ceny Díla**“.*
- 41.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu Díla následujícím způsobem:
- 41.1. *Cenu Etapy 1 (původní rozsah) po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Etapy 1 Objednateli;*
- 41.2. *Cenu Etapy 1 (nový rozsah) po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Etapy 1 Objednateli;*
- 41.3. *jednu třetinu Ceny Etapy 2 k datu prezentace nultého stavu (12.6.2018);*
- 41.4. *jednu třetinu Ceny Etapy 2 po předání a převzetí hrubopisu Etapy 2 Objednateli;*
- 41.5. *jednu třetinu Ceny Etapy 2 po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Etapy 2,nejdříve však 1.1.2019;*
- 41.6. *část Ceny Díla dle odstavce 37 Smlouvy za účasti na uskutečněných jednáních je Zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně na základě výkazů ve smyslu odstavce 43 Smlouvy.*
6. Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto Dodatkem, v souladu s odstavcem 131. Smlouvy, přidává nový odstavec 135. Smlouvy následujícího znění.
- 135.** *Pokud Zhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovává osobní údaje, je povinen tak činit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to ode dne jeho účinnosti.*

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. Dodatek lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Dodatku učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
8. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
9. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
10. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu tohoto Dodatku, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě tohoto Dodatku.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 61. schůzi, konané dne 14.05.2018 usnesením č. 4282/18/R61.

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne 01.06.2018

V Brně dne 24.05.2018

za Objednatele
JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman

za Zhotovitele
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
jednatel