

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

.....

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 22.8.2017

Objednatel

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

se sídlem: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

Zřizovací listina vydaná MZ ČR pod č.j.: 8870-VIII/2013

Bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 7532181/0710

IČO: 00068691

DIČ: CZ00068691

Zastoupená: Ing. Danou Kolářovou, MBA - ředitelkou

Kontaktní osoba: Ing. Roman Novotný – náměstek pro techniku a provoz

Tel.: +420 326 724 164

e-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Siemens, s.r.o.

sídlo: **Siemensova 1, 155 00 Praha 13**

zastoupený: **Ing. Ivan Tamáš, Ing. Ladislav Minář, v plné moci**

kontaktní osoby: **Jan Vojáček, 725 505 101, jan.vojacek@siemens.com**

IČ: **00268577**

DIČ: **CZ00268577**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

číslo účtu: **1013384001/2700**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 625

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem dodatku je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava rozvodů MaR pavilonu S v PN Kosmonosy“.
- 1.2. V čl. I odst. 1.2. bodě 1.2.6. smlouvy bylo uvedeno, že realizace předmětu smlouvy podléhá souladu s platnými stavebními povoleními a dalšími vyjádřeními a doklady dotčených orgánů státní správy. Z důvodu nespočívajících na straně dodavatele však došlo k zastavení prací, které byly způsobeny požadavky pracovníků památkového úřadu a hasičského záchranného sboru. Tato prodleva je změnou závazku ze smlouvy podléhající § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat, nemění povahu veřejné zakázky a nemění celkovou nabídkovou cenu.
- 1.3. K zastavení prací došlo v důsledku výzvy k bezodkladnému zastavení prací ze dne 2.8.2017, která byla objednateli doručena dne 3.8.2017 stavebním odborem Městského úřadu Kosmonosy. Pokračování v realizaci bylo možné až po nabití účinnosti Rozhodnutí o dodatečném povolení ze dne 9.3.2018, které bylo Objednateli doručeno dne 14.3.2018.
- 1.4. Smluvní strany se dohodli na změně čl. II. odst. 2.1 smlouvy, který nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
2.1.1. *předpokládaný termín zahájení provádění 08/2017*
2.1.2. *datum ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 31.8.2018*
- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.
- 2.2. Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Kosmonosích dne 21.5.2018




za Objednatele

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(58) 293 06


XXXXXXXXXX
Ing. Ivan Tamáš

za Zhotovitele


XXXXXXXXXX
Ing. Ladislav Minář

Siemens, s.r.o. (250)
Siemensova 1
155 00 Praha 13