

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 31/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG – Stavby s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 249286

Kontaktní osoba: Martin Svoboda

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Martin Svoboda

Věci technické: Martin Svoboda

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 31/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o rozkrytí podlahy v místě popraskané příčky kvůli statickému posouzení konstrukce podlahy a zpětné zakrytí.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě čl. 11 a odstavců 3.3., 6.1., 7.5, 7.11. a 9.1. smlouvy o dílo změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Původní dokončení celého díla: 1.6.2018
Nový termín dokončení díla: **8.6.2018**

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je rozšíření prací o výše uvedené činnosti, které nebyly součástí původního záměru, ale vzešly v průběhu realizace.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	197 880,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>1 680,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	199 560,00 Kč bez DPH
DPH 15%	29 934,00 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	229 494,00 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 21.5.2018

V Táboře dne 21.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Martin Svoboda
jednatel společnosti
ACG – Stavby s.r.o.