

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 1. 2016, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci


„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, dne 14. 11. 1991
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ 42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/00012/OVZI/DSM ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „dodatek č. 2“)

ČÁST A.

Dne 14. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00012/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“.

Dne 15. 1. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínu plnění a ceny díla a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu předání pravomocného stavebního povolení. Po dohodě s objednatelem podal zhotovitel žádosti o stavební povolení po nabytí účinnosti novely stavebního zákona, která umožňuje u veřejně prospěšných staveb nedokládat uzavřené dohody s vlastníky pozemků. Na stavbu jsou vedena 3 řízení o povolení stavby. Vzhledem k pozdějšímu podání žádosti o stavební povolení a ke lhůtám správních řízení není zhotovitel schopen dodržet termín plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo ve smyslu dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2018.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|-----------------|
| a) termín předání čistopisu DSP vč. CD | do 30. 06. 2016 |
| b) termín předání pravomocného stavebního povolení | do 30. 09. 2018 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 5. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 5 -06- 2018

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 01 -06- 2018

zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva