



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053719.02
Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080_U.4660_01_2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: „**Stavební úpravy ZŠ Štolcova**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted] primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel

[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: členem statutárního orgánu, kterými jsou [REDAKCE] předseda představenstva, [REDAKCE] místopředseda představenstva, [REDAKCE], člen představenstva a [REDAKCE] člen představenstva. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7272

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053719 u Objednatele a č. 12080_U.4660_01_2017 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“. Následně dne 6.12.2017 uzavřely dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „dodatek č.1“).

2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7 a 8 ze dne 26.2.2018 a to následovně:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 65.165,48 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listě č. 7 ze dne 26.2.2018, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

 - b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu 202.188,04 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listě č. 8 ze dne 26.2.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 26.2.2018. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dále se předmět smlouvy doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány a ve změnovém listu č.8 ze dne 26.2.2018. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 5 zákona.

čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazují novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **24.276.486,86 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 26.2.2018 a změnovým listem č. 8 ze dne 26.2.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 17. 7. 2017 bez DPH.....	22.972.905,72Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	1.021.227,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	267.353,52 Kč
Cena celkem bez DPH	24.261.486,86 Kč

čl. XVI. **Ostatní ujednání** - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 5: Změnový list č. 7 ze dne 26.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 8 ze dne 26.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je tato příloha:

Příloha č. : Změnový list č. 7 ze dne 26.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Změnový list č. 8 ze dne 26.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn.


Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ dne ^{R7/162} 20.3.2018

V ^{Brně} dne 22.5.2018


V ^{Brně} dne 18.5.2018

Za Objednatele



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele



společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.




UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Stavební úpravy ZŠ Štalcova
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno "Stavební úpravy ZŠ Štalcova"	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 07 - Objekt A a B, Prokabelování VZT komponentů	0,00	0,00	0,00	65 165,48	13 684,75	78 850,23	65 165,48	13 684,75	78 850,23
ZL 08 - Objekt A, Podhledy	0,00	0,00	0,00	202 188,04	42 459,49	244 647,53	202 188,04	42 459,49	244 647,53
Celkem změnové listy k dodatku číslo 2	0,00	0,00	0,00	267 353,52	56 144,24	323 497,76	267 353,52	56 144,24	323 497,76

V Brně dne 23.2.2018

Vypracoval: Za UNISTAV CONSTRUCTION a.s.





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

26-02-2018

číslo: _____
podatelna: _____

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova

ZL 7

ÚSEK: VZT Objekt A, B

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7

Popis změny:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám

KOMU: OI MMB

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

DATUM:

ODESLÁNO:

POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova

ODKAZ NA VÝKRESY: ne

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.7 – Položkový rozpočet“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vícepráce:	65 165,48 Kč	13 684,75 Kč	78 850,23 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	65 165,48 Kč	13 684,75 Kč	78 850,23 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 19.1.2018

VYJÁDŘENÍ:

se změnou v listem souhlasím

OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o.

DATUM:

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR



SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

26-02-2018
číslo: " " " " " "
podatelna

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova		ZL 07
ÚSEK: VZT Objekt A, B		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.7 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace neřeší položky na napojení VZT jednotek na silnoproudé rozvody a rovněž neřeší odvod kondenzátu z rekuperačních jednotek do kanalizace. Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla.		
POKYN VYDAL		DATUM: 19.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 7	podatelná	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447			
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 19.1.2018		
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štölcova				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno			
na výkresy:	ASŘ			
na rozpočtové podklady:	-			
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719			
Předmět změny: doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám				
Popis a zdůvodnění změny: Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace neřeší položky na napojení VZT jednotek na silnoproudé rozvody a rovněž neřeší odvod kondenzátu z rekuperačních jednotek do kanalizace. Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:  , hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty:  				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: doplnění chybějících přípojek SLP a odvodnění k VZT jednotkám</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace neřeší položky na napojení VZT jednotek na silnoproudé rozvody a rovněž neřeší odvod kondenzátu z rekuperačních jednotek do kanalizace. Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	65 165,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65 165,48 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 22.1. [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660** **Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

26 -02- 2018

Rozpočet: **ZL č. 007** **Prokabelování VZT komponentů**

číslo: _____ podatelna

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
DIČ: **CZ03902447**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			16 192,90
MON			46 586,94
Vedlejší náklady			2 385,64
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 165,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 165,48 CZK
Základní DPH	21 %		13 684,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

78 850,23 CZK

v Brno

dne

7.2.2018

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 315,90	10
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 127,00	12
726	Instalační prefabrikáty	PSV			1 750,00	3
M21	Elektromontáže	MON			46 586,94	71
VN	Vedlejší náklady	VN			2 385,64	4
Cena celkem					65 165,48	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 007	Prokabelování VZT komponentů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						6 315,90	
1	721170953R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75	kus	2,00000	529,20	1 058,40	RTS II/17 -10%
2	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	2,00000	772,20	1 544,40	RTS II/17 -10%
3	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	5,00000	112,05	560,25	RTS II/17 -10%
4	5516.AR	HL. zápachová uzávěra DN32 podomítková vodní, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrou	kus	5,00000	630,57	3 152,85	R-pol.
Díl: 722 Vnitřní vodovod						8 127,00	
5	722174004U00	Potrubí z PP 32x4,5 PN 16	m	21,00000	270,00	5 670,00	SoD
6	722 18-Ž32	Ocel.pozink.žlab pro uložení potrubí DN 32	m	21,00000	25,20	529,20	SoD
7	72218-1242.	Ochrana potrubí trubice s pěnového PE do DN42mm tloušťka izolace 20mm	m	21,00000	70,20	1 474,20	SoD
8	72229-0226.	Zkouška těsnosti vodovod.potrubí do DN 50	m	21,00000	21,60	453,60	SoD
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						1 750,00	
9	726 12-z.výp.	Zednické výpomoci, vysekání drážek a zapravení v místě napojení na stáv.kanalizaci	sou	5,00000	350,00	1 750,00	R-pol.
Díl: M21 Elektromontáže						46 586,94	
10	222280401R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 7mm vně prům.vyváž.ve žlabu	m	242,00000	36,63	8 864,46	RTS II/17 -10%
11	34121048R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4 x 2 x 0,50 mm	m	242,00000	6,39	1 546,38	RTS II/17 -10%
12	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	80,00000	32,58	2 606,40	RTS II/17 -10%
13	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	80,00000	6,03	482,40	RTS II/17 -10%
14	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	351,00000	32,58	11 435,58	RTS II/17 -10%
15	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	351,00000	6,72	3 411,72	RTS II/17 -10%
16	3580006	Ukončení + zapojení vodičů do VZT jednotky	ks	48,00000	380,00	18 240,00	R-pol.
Díl: VN Vedlejší náklady						2 385,64	
17	005121 R	VRN dle SoD	%	3,80000	627,00	2 385,64	SoD
Celkem						65 165,48	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 8

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447

Investor: Statutární město Brno, IČ 44992785 Datum: 22.1.2018

Název akce: **Stavební úpravy ZŠ Štolcova**

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: **Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno**
na výkresy: ASŘ
na rozpočtové podklady: -
na jinou část smlouvy: **Číslo smlouvy 5617053719**

Předmět změny: PAVILON A

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě uplatněného požadavku Krajské hygienické stanice z důvodu dodržení hygienických požadavků na zajištění denního úklidu povrchů na mokro, jak ukládá § 22 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, je nutné vybudovat v rekonstruovaných budovách SDK podhledy, které zajistí zakrytí rozvodů vzduchotechniky. Nedodržením tohoto nařízení může docházet k narušování zdravého vnitřního prostředí staveb. Je důležité instalovat podhledy tak, aby byl k rozvodům zajištěn přístup z důvodu případných oprav, revize a čištění. Dále je důležité dodržet odpovídající vzduchovou kostku na chodbě školy, která bude ovlivněna snížením již tak nízkého stropu.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Pavilon A osazení SDK podhledů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě uplatněného požadavku Krajské hygienické stanice z důvodu dodržení hygienických požadavků na zajištění denního úklidu povrchů na mokro, jak ukládá § 22 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, je nutné vybudovat v rekonstruovaných budovách SDK podhledy, které zajistí zakrytí rozvodů vzduchotechniky. Nedodržením tohoto nařízení může docházet k narušování zdravého vnitřního prostředí staveb. Je důležité instalovat podhledy tak, aby byl k rozvodům zajištěn přístup z důvodu případných oprav, revize a čištění. Dále je důležité dodržet odpovídající vzduchovou kostku na chodbě školy, která bude ovlivněna snížením již tak nízkého stropu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	202 188,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
202 188,04 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 22.1.18 [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova		ZL 08
ÚSEK: Pavilon A		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Pavilon A osazení SDK podhledů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pavilon A osazení SDK podhledů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.8 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Na základě uplatněného požadavku Krajské hygienické stanice z důvodu dodržení hygienických požadavků na provoz objektu je nutné vybudovat v rekonstruovaných budovách SDK podhledy, které zajistí zakrytí rozvodů vzduchotechniky. Dále citace požadavku HZS: Pokud je VZT zařízení instalováno do místností ve škole, kde se pohybují žáci a zaměstnanci, mělo by být zakryté, a to zejména z důvodu usazování prachu a mastných částic na zařízení. Zařízení zavěšená těsně u stropu neumožní odpovídající denní úklid povrchů na mokro, jak ukládá § 22 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nedodržením tohoto nařízení může docházet k narušování zdravého vnitřního prostředí staveb. Je důležité instalovat podhledy tak, aby byl k rozvodům zajištěn přístup z důvodu případných oprav, revize a čištění. Dále je důležité dodržet odpovídající vzduchovou kostku na chodbě školy, která bude ovlivněna snížením již tak nízkého stropu. Konec citace.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 22.1.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova	ZL 8		
ÚSEK: Pavilon A			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Pavilon A osazení SDK podhledů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pavilon A osazení SDK podhledů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.8 – Položkový rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	
Vícepráce:	202 188,04 Kč	42 459,49 Kč	244 647,53 Kč
Méně práce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	202 188,04 Kč	42 459,49 Kč	244 647,53 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 22.1.2018
VYJÁDŘENÍ:	<i>s doplněním SDK souhlasím</i>		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o.			DATUM:
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 008 Pavilon A - podhledy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 472,57
PSV	187 715,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	202 188,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 188,04 CZK
Základní DPH	21 %	42 459,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 244 647,53 CZK

v Brno

dne

12.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 505,05	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			967,52	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			187 715,47	93
Cena celkem					202 188,04	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Pavilon A - podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 505,05	
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	207,77000	65,00	13 505,05	SoD

lešení pro podhledy :

1NP : 2,319	2,32
5,119	5,12
2NP : 7,676	7,68
55,393	55,39
3,551	3,55
7,627	7,63
2,25	2,25
6,37	6,37
36,204	36,2
3NP : 9,208	9,21
54,505	54,51
3,551	3,55
7,627	7,63
6,37	6,37

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				967,52	
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštíků výšky do 25 m	t	1,23000	786,60	967,52	SoD

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				187 715,47	
3	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně, zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	207,77000	408,65	83 868,36	RTS III/17 -10%

podhledy :

1NP : 2,319	2,32
5,119	5,12
2NP : 7,676	7,68
55,393	55,39
3,551	3,55
7,627	7,63
2,25	2,25
6,37	6,37
36,204	36,2
3NP : 9,208	9,21
54,505	54,51
3,551	3,55
7,627	7,63
6,37	6,37

4	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	207,77000	408,15	84 801,33	RTS II/17 -10%
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

podhledy :

1NP : 2,319	2,32
5,119	5,12
2NP : 7,676	7,68
55,393	55,39
3,551	3,55
7,627	7,63
2,25	2,25

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Pavilon A - podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenná úroveň
		6,37		6,37			
		36,204		36,2			
		3NP : 9,208		9,21			
		54,505		54,51			
		3,551		3,55			
		7,627		7,63			
		6,37		6,37			
5	416093121R0x	Čelo podhledu, v.do 300 mm, 0,3*4,2	m2	1,26000	632,50	796,95	R-pol.
				1,26			
6	7671245	Příplatek za pracnost při montáži roštu (vedení elektro, VZT apod..) podhledy :	m2	207,77000	80,50	16 725,49	R-pol.
		1NP : 2,319		2,32			
		5,119		5,12			
		2NP : 7,676		7,68			
		55,393		55,39			
		3,551		3,55			
		7,627		7,63			
		2,25		2,25			
		6,37		6,37			
		36,204		36,2			
		3NP : 9,208		9,21			
		54,505		54,51			
		3,551		3,55			
		7,627		7,63			
		6,37		6,37			
7	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,46738	1 099,50	1 525,34	SoD
Celkem						202 188,04	

