



TSKRP0076BDE

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„P+R Hostivař 3 – sever, č. akce 2930047, Praha 15 – PD a IČ“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4210/005

číslo smlouvy zhotovitele: 7332/MP

Technická správa komunika

Doručeno: 31.05.2018

TSK/21370/18

listy: 1 přílohy:

založil: Prikrylova Hana



tskpes113123c

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

**2. Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.**

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1418

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

č. ú. 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017 na akci „**P+R Hostivař 3 – sever, č. akce 2930047, Praha 15 – PD a IČ**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu smlouvy o úpravy vozovky na celý uliční profil.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1.1 Smlouvy (Předmět plnění zakázky) se v části „Provedení DUR, DSP, DVZ“ mění takto:

Provedení dokumentace DUR+DSP pro Společné územní a stavební řízení a DVZ na bezobslužné parkoviště P+R, B+R a úpravy vozovky na celý uliční profil v ulici Dolnoměcholuská.

2. Čl. II. odst. 1.2 Smlouvy (Podrobný popis prací) se v části „Projektová dokumentace parkoviště P+R, B+R“ mění takto:

Projektová dokumentace parkoviště P+R, B+R v podrobnosti DÚR+DSP a DVZ v podrobnosti PDPS tj. v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 SB., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Čl. II. odst. 1.3 Smlouvy (Požadované výstupy) se v části „Projektová dokumentace parkoviště v režimu P+R v podrobnosti DÚR“ mění takto:

Projektová dokumentace parkoviště v režimu P+R v podrobnosti DÚR+DSP a DVZ ve formátu DWG a PDF.

4. Čl. II. odst. 1.3 Smlouvy (Požadované výstupy) se v části „Pravomocné územní rozhodnutí“ mění takto:

Pravomocné Společné územní řízení a stavební povolení.

**IV.**  
**Změna čl. III. (Cena díla)**

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	998 200,- Kč
DPH 21 %:	209 622,- Kč
Původní cena vč. DPH:	1 207 822,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 90 000,- Kč
DPH 21%:	- 18 900,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-108 900,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	195 000,- Kč
DPH 21%:	40 950,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	235 950,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 103 200,- Kč
DPH 21/%	231 672,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č 1 vč. DPH:	1 334 872,- Kč

**V.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)**

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

DUR+DSP koncept:	dokončení do 30. 5. 2018
DUR+DSP čistopis:	dokončení do 30 dní od schválení konceptu DUR+DSP
Pravomocné UR+SP:	120 kalendářních dní od předání čistopisu DUR+DSP
DVZ:	30 kalendářních dní od nabytí právní moci UR+SP

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha: specifikace víceprací a méněprací

V Praze dne 28. 05. 2018

V Praze dne 23. 5. 2018

**Objednatel**


**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**


  
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA  
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**Zhotovitel**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

METROPROJEKT  
Praha a.s.  
P. Perlova 2/1788  
100 06 Praha 2  
www.metroprojekt.cz