

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. E-618-S-1700/2016/Pal, č. smlouvy zhot.16XP240001, ISPROFIN: 327 321  
4901/551 373 0005, uzavřené dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

### Čl.1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

c) úř. oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

##### **1) Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569 DIČ: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

##### **Odštěpný závod**

##### **Prodex spol. s r.o., organizační složka**

Se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76169

##### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] GSM [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted] GSM [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted]

[redacted] GSM [redacted]

Bankovní spojení [redacted]

(dále také jako „Správce“ nebo „Společník 1“)

##### **2) Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO : 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487

**zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem a Ing. Lubošem Hruboněm, jednatelem společnosti**

(dále také jako „Společník 2“)

Společníci společností „**PRODEX - VALBEK**“

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09.05.2016, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem **Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00** kdy správcem společnosti je obchodní společnost **Prodex spol. s r.o., organizační složka**, se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00, IČO: 01761200, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76169, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvise-

jičím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

(dále společně uvádění jako „Zhotovitel“)

## na zpracování přípravné dokumentace včetně záměru projektu

# „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 3 jsou:

- 1) **Změna osoby zastupující Objednatele** - v souvislosti s touto skutečností se upravuje záhlaví SOD;
- 2) **Změna kontaktní osoby ve věcech technických Zhotovitele** - v souvislosti s touto skutečností se upravuje záhlaví SOD;
- 3) skutečnost, že pro splnění požadavků objednavatelů veřejné osobní železniční dopravy bylo nutné řešit větší rozsah úprav infrastruktury oproti zadávací dokumentaci. Přeložka trati v úseku Zákupy – Mimoň v délce 1,4 km se zrušením ŽST Zákupy (dle čl. 4.7.3 ZTP) spolu s technickými opatřeními na stávající trati stavby není dostatečná pro dosažení požadovaného cíle stavby, je proto nutné zde realizovat významnou přeložku trati v délce 6 km. Pro splnění požadavků platné legislativy je třeba navrhnout mj. nové umělé stavby vč. mimoúrovňových křížení žel. trati s pozemními komunikacemi. Současně bylo třeba řešit i další 3 dílčí přeložky trati. **Došlo tím ke změně rozsahu stavby oproti zadávací dokumentaci, a to s dopadem na technické řešení.** V návaznosti na tyto skutečnosti, nebude možné dokončit Části Díla v původně dohodnutých termínech;
- 4) skutečnost, že nová přeložka v úseku trati Zákupy – Mimoň není v souladu s územně plánovací dokumentací (viz vyjádření MÚ Česká Lípa), vyžaduje před zahájením územního řízení změny Územních plánů Zákup a Bohatic i aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. **Tím dochází ke změnám předpokládaných dílčích etap uvedených v SoD.**

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se upravuje záhlaví SOD a dále Čl. 4 – Lhůta k provedení díla, odst. 4.2. Smlouvy

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. E-618-S-1700/2016/Pal, č. smlouvy zhot.16XP240001, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Čl.1 - Smluvní strany

- zrušuje se stávající text odst. 1.1. a 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

##### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

b) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted], GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

c) úř. oprávněný zeměměř. inženýr [redacted] GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

## 1.2. Zhotovitel

### 1) Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569 DIČ: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

### Odštěpný závod

#### Prodex spol. s r.o., organizační složka

Se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76169

### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Peter Lastovecký, GSM** [redacted]

b) ve věcech technických: **Ing. Peter Lastovecký, GSM** [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr [redacted]

Bankovní spojení [redacted]

(dále také jako „Správce“ nebo „Společník 1“)

### 2) Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO : 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487

**zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem a Ing. Lubošem Hruboněm, jednatelem společnosti**

(dále také jako „Společník 2“)

Společníci společnosti „PRODEX - VALBEK“

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09.05.2016, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem **Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00** kdy správcem společnosti je obchodní společnost **Prodex spol. s r.o., organizační složka**, se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00, IČO: 01761200, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76169, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům

souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

## 2) Čl. 4 – Lhůta k provedení díla

- zrušuje se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### HARMONOGRAM PLNĚNÍ:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo</b>	Návrh technického řešení PD k připomínkovému řízení, Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných</u>	<u>Podmínky dokonče-</u>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 18 měsíců od podpisu smlouvy o dílo</b>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, záměr projektu ke schválení CK MD, Oznámení EIA, Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 28 měsíců od podpisu smlouvy</b>	Závěr zjišťovacího řízení, Nabytí právní moci územního rozhodnutí (nebo §15)	Předávací protokol (pro Část Díla)

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen Registr smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1700/2016/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 16XP240001 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi** (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět** (5) vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel **dvě** (2) vyhotovení dodatku č. 3.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31-05-2018

Za objednatel:

V Praze dne 17.5.2018

Za Prodex spol. s r.o. – správce společnosti „PRODEX - VALBEK“