

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/620

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČO: 18382550

DIČ: CZ18382550

místem podnikání: Selská 51, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Vladimír Šolc

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Nad Plastimatem - TZ**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/620** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „30.5.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „18.6.2018“. Důvod změny: investor druhé, rozsahem významnější části stavby, Statutární město Jablonec nad Nisou je nucen z důvodu nevhodných geologických podmínek podloží zjištěných statickými zkouškami pláně přistoupit ke změně skladby konstrukce a z tohoto důvodu posunul termín realizace prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

LIBERCI 30-05-2018
V, dne:

V Liberci dne: 28.5.2018

.....
[Redacted signature]

Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1353/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.

3

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. ⑰
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovce
IČ: 18332550 DIČ: CZ18332550