

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 321/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Most Dražice CCZ-ROBSTAV

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

vedoucí společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společník:

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01, Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

Jednající: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky a dále dne 04.01.2018 dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) s názvem „**III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích**“ (dále jen „**Dílo**“).

2. Na základě uzavřené Smlouvy o dílo byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 9 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V souladu s Dodatkem č. 1 se Smluvní strany dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek, avšak nejpozději do 30.04.2018.
3. S ohledem na skutečnost, že se během plnění Díla vyskytly přírodní fyzické podmínky, které Zhotovitel ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanoveném termínu, se Smluvní strany, po projednání se stavebním dozorem, dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. a) Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 dohodly na prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Odůvodnění této změny je uvedeno v Žádosti Zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Přílohou č. 2 tohoto Dodatku je dále harmonogram Díla, kterým se nahrazuje příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Žádost Zhotovitele

Příloha č. 2 Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 3 Plná moc Zhotovitele

V Říčanech dne 06.06.2018

Objednatel:

V Praze dne 01.06.2018

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Most Dražice CCZ-ROBSTAV
Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci