



TSKRP005LENY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/031

číslo smlouvy dodavatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Semecký, pověřen řízením úseku
speciálních staveb

- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

2. Dodavatel: Sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

č.ú.: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová, projektanti

II. Předmět dodatku č.1

Akce:

BESIP 2970297 Ondříčkova x Laubova x Blodkova, Praha 3, stavební úprava křižovatky

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DSP. Získání platného stavebního povolení a územního souhlasu.

Předmětem dodatku č.1 je rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo, tím i změna ceny díla dle čl. III Smlouvy o dílo – viz. přiložená specifikace prací a změna čl. V Smlouvy o dílo.

Při předprojednávání projektové dokumentace se zástupci DOSS, uplatnili policie ČR a Odbor dopravy MČ Praha 3 dodatečný požadavek na bezpečnostní přisvícení přechodů pro chodce v předmětné křižovatce. Čl. II se tedy mění takto:

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DSP vč. zpracování DÚR přisvětlení přechodů pro chodce. Získání platného územního rozhodnutí pro

přisvětlení, stavebního povolení pro stavební úpravy a územního souhlasu pro nové uliční vpusti.

Čl. III Smlouvy o dílo se tedy mění takto:

Cena činí bez DPH: 248 524,- Kč

DPH: 52 190,04,- Kč

Cena včetně DPH: 300 714,04,- Kč

Viz. přiložená specifikace prací dodatku č.1

Dále se na základě výše uvedeného mění **čl. V. Smlouvy o dílo** takto:

Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy

Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- průzkumy, zpracování a rozeslání DÚR a DSP

do 31.10.2016

- projednání, podání žádosti o SP

do 31.12.2016

- pravomocné SP

do 28.2.2017

Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: **do 15.3.2017**

III. Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/16/6000/031 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Dodavatele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 12-10-2016

TECHNICKÁ SPRÁVA
hlavního
náčelníka pro
Řádního 770
Ing. Antonín
Objednatel

Příloha : Specifikace prací dodatku č.1

Starobně inženýrská, projektová a projektová
Dvorská 387/2, 147 00, Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz