

# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

### č. 025/2017/Di

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

#### 1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01  
 IČ: 003 00 063  
 DIČ: CZ 003 00 063  
 Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta  
 Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic  
 E-mail: XXXX  
 Bankovní spojení: XXXX  
 Číslo účtu: XXXX  
 Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>  
 na straně objednatele

a

#### 2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívov  
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava oddíl B, vložka 1202  
 IČ: 64610225  
 DIČ: CZ64610225  
 Jednající: Ing. František Kroček, předseda představenstva  
 Bankovní spojení: XXXX  
 Číslo účtu: XXXX  
 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kroček  
 Telefon, email: XXXX, XXXX  
 Stavbyvedoucí: Ing. František Kroček  
 Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Kroček

na straně zhotovitele

### I.

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ ze dne 10.7.2017 v tomto znění:

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se doplňuje bod 10. takto:

#### 10. Vícepráce, které obsahují:

1. **Prohloubení základů pod stávající základy původního objektu** – navýšení 4.786,81 Kč
2. **Zvýšená výztuž ŽB patek** – navýšení 7.210,00 Kč

3. **Sanace zemní pláně** – navýšení 249,997,80 Kč
4. **Zásyp studny** – navýšení 22.257,00 Kč
5. **Světlovody dle PD** - chybějící položka v rozpočtu 80.796,00 Kč
6. **Náhrada modifikovaného pásu za HDPE fólii + krytí HDP fólie geotextílii** - navýšení 49.755,20,- Kč
7. **Změna souvrství střešního pláště vč. tepelné izolace** - navýšení 571.242,42 Kč
8. **Základové konstrukce vybavení tělocvičny** – navýšení 40.779,36,- Kč
9. **Změna překladu z důvodu únosnosti** - navýšení 7.714,70 Kč
10. **VRN** - úprava rozpočtu - navýšení 15.000,00 Kč
11. **Odkopy, násypy pro komunikace** - sanace navýšení 114.543,91 Kč
12. **Provedení ocelových táhel** - navýšení 37.193,00 Kč
13. **Umístění HUP skříňe ve fasádě** - navýšení 19.735,51 Kč
14. **Přípojka Cetin** - navýšení 19.908,00 Kč
15. **Zateplení atiky šaten a tělocvičny** - navýšení 54.062,11 Kč
16. **Dlažby a PVC, obložení chodby** - navýšení 30.146,10 Kč
17. **Dopravní značky** - navýšení 13.524,00 Kč
18. **Dveřní zámky, mléčná fólie do oken** - navýšení 7.618,00 Kč
19. **Dodávka a montáž kamerového systému vč. slaboproudého rozvaděče** - navýšení 55.559,50 Kč
20. **Cirkulace TUV a záměna baterií** - navýšení 43.902,00 Kč

Měněpráce, které obsahují:

1. **Přípojka vody** – kratší délka přípojky, 13.234,40 Kč
2. **Ochranná konstrukce z vnější strany** - úspora 130.522,51 Kč
3. **Neprovedení infrazářičů v tělocvičně** - úspora 268.292,00 Kč
4. **Menší výkopy pro vsakovací jímku** - úspora 34.265,94 Kč
5. **Částečná treláž** - úspora 203.458,- Kč

Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění takto:

2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:

<b>Termín zahájení plnění:</b>	<b>předpoklad 06/2017</b>
<b>Původní termín dokončení díla:</b>	<b>nejpozději do 30.6.2018</b>
<b>Nový termín dokončení díla:</b>	<b>nejpozději do 31.7.2018</b>

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH:	22 851 171,53 Kč
DPH	4 798 746,02 Kč
<b>Původní cena celkem vč. DPH:</b>	<b>27 649 917,55 Kč</b>

Nová cena díla bez DPH:	23 642 588,09 Kč
DPH	4 964 943,50 Kč
<b>Nová cena celkem vč. DPH:</b>	<b>28 607 531,59 Kč</b>

## II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2017 na provedení akce „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovniky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 93. schůzi, konané dne 9.5.2018 pod bodem usnesení č. 93/5b.

Přílohy:

č. 1 - Rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

V Hlučíně dne 1.6.2018

V Ostravě dne 22.5.2018

.....  
Za objednatele  
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....  
Za zhotovitele  
Ing. František Kroček, jednatel

## Rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

Stavba: **Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovniky - Dodatek č.1**  
 Objednatel: Město Hlučín  
 Zhotovitel: **OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

Datum: **29.03.2018**  
 Projektant:  
 Zpracoval: XXXX

Kód	Popis	Cena celkem bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2247-D1</b>	<b>Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovniky - Dodatek č.1</b>	<b>791 416,56</b>	<b>-3 634 236,41</b>	<b>4 425 652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>166 197,48</b>	<b>957 614,04</b>
1	Prohloubení základů pod stávající základy původního objektu	4 786,81	0,00	4 786,81	0,00	1 005,23	5 792,04
2	Výztuže ŽB patek (zvýšená)	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	1 514,10	8 724,10
3	Sanace pláně - větší výkopy základové pláně	249 997,80	-33 350,00	283 347,80	0,00	52 499,54	302 497,34
4	Zásyp studny	22 257,00	-10 000,00	32 257,00	0,00	4 673,97	26 930,97
5	Světlovody dle PD	80 796,00	0,00	80 796,00	0,00	16 967,16	97 763,16
6	Náhrada modifikovaného pásu za HDPE fólii						
7	Připojka vody	-13 234,40	-19 620,00	6 385,60	0,00	-2 779,22	-16 013,62
8	Krytí HDPE fólie geotextilií	49 755,20	0,00	49 755,20	0,00	10 448,59	60 203,79
9	Změna souvrství střešního pláště	571 242,42	-2 697 778,12	3 269 020,54	0,00	119 960,91	691 203,33
10	Základové konstrukce vybavení tělocvičny včetně vybavení	40 779,36	-1 100,00	41 879,36	0,00	8 563,67	49 343,03
11	Změna překladu z důvodu únosnosti	7 714,70	0,00	7 714,70	0,00	1 620,09	9 334,79
13	Neprovedení ochranné konstrukce oken z vnější strany	-130 522,51	-130 522,51	0,00	0,00	-27 409,73	-157 932,24
14	Jiné konstrukční řešení markýzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VRN	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 150,00	18 150,00
16	Odkopy, násypy pro komunikace	114 543,91	0,00	114 543,91	0,00	24 054,22	138 598,13
17	Provedení ocelových táhel	37 193,00	0,00	37 193,00	0,00	7 810,53	45 003,53
18	Umístění skříně HUP	19 735,51	0,00	19 735,51	0,00	4 144,46	23 879,96
19	Neprovedení infrazářičů	-268 292,00	-268 292,00	0,00	0,00	-56 341,32	-324 633,32
20	Připojka CETIN	19 908,00	0,00	19 908,00	0,00	4 180,68	24 088,68
21	Menší výkopy pro vsakovací jímku	-34 265,94	-34 265,94	0,00	0,00	-7 195,85	-41 461,79
22	Zateplení atiky šaten a tělocvičny	54 062,11	0,00	54 062,11	0,00	11 353,04	65 415,15
23	Dlažby x PVC a obložení chodby	30 146,10	-286 629,84	316 775,94	0,00	6 330,68	36 476,78
24	Dopravní značky	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	2 840,04	16 364,04
25	Dveřní zámky, mléčné fólie	7 618,00	0,00	7 618,00	0,00	1 599,78	9 217,78
26	Dodávka a montáž kamerového systému s příslušenstvím	55 559,50	0,00	55 559,50	0,00	11 667,50	67 227,00
27	Treláž	-208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	-43 680,00	-251 680,00
28	Cirkulace TUV a změna baterií	43 902,00	55 322,00	-11 420,00	0,00	9 219,42	53 121,42
	<b>Celkem</b>	<b>791 416,56</b>	<b>-3 634 236,41</b>	<b>4 425 652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>166 197,48</b>	<b>957 614,04</b>