



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Cyklostezka Běchovice – Horní Počernice“ č. akce 2950054,

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/035

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2127/10/17/D1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

2. Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.,

č. ú. 112071233/0300

zastoupen: Ing. Michaelem Procházkou, obchodním vedoucím oblasti a Ing. Janem Černým, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Cyklostezka Běchovice – Horní Počernice, Praha 21 a 14, č. akce 2950054**“, ze dne 04.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané nutnými změnami z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem, a to:

- A. **Úpravu stávající KD:** V trase realizované cyklostezky v km 0,260-0,380 byly nalezeny při provádění hrubých terénních úprav 4 ks poklopů na stávající dešťové kanalizaci. Stav konstrukce šachet byl nevyhovující. Bylo nutné: odstranit stávající nevhodné poklopy, provést záklop železobetonovou deskou a osadit nový poklop se zatížením D 400. V místě nátoky byla osazena horská vpust s napojením na stávající stávající dešťovou kanalizaci. Jedná se o 4 ks železobetonové desky včetně poklopu D 400 a 1 ks horské vpusti včetně rámu v km 0,376.
- B. **Změnu konstrukční vrstvy cyklostezky:** z důvodu budoucího pojezdu vozidel údržby a vozidel integrovaného záchranného systému byla odsouhlasena změna konstrukční vrstvy cyklostezky. Podklad z R-materiálu tl. 50 mm byl nahrazen asfaltovým betonem podkladním ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm (3 527m²).
- C. **Záměnu betonového obrubníku za žulový:** v místě zastávky BUS v km 0,300 – 0,346 byla změna vyvolána na základě standardů a požadavku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (45m).
- D. **Obnovu asfaltového krytu stávající komunikace** v místě zastávky BUS v km 0,286–0,346. Pro obnovu krytu v místě žulového obrubníku je nutné provést opravu (72 m²).
- E. **Odpočet příkopových žlabovek:** příkopový žlab do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š. 800 mm byl proveden pouze v délce 15 m z předpokládaných 945m.
- F. **Úpravy dlažeb, vpustí, šterbinových žlabů:** z důvodu požadavku na odvodnění bylo nutné předláždít stávající plochy před garážemi a v místě chodníku k bytovým domům a osadit 2 ks šterbinových žlabů
- G. **Odláždění propustku a horské vpusti**
- H. **Doplnění drenáží:** z důvodu odvodnění ploch byly před obalovnou PORR a.s. a v místě příkopu horské vpusti doplněny drenáže.
- I. **Úpravu svislého dopravního značení** dle požadavku koordinátora cyklo.
- J. **Parkovací sloupky – 2ks:** požadavek na zabránění vjezdu vozidel.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH	20 497 971,45 Kč
DPH 21 %:	4 304 574,00 Kč
Původní cena dle SOD vč. DPH:	24 802 545,45 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 306 894,08 Kč
DPH 21%	274 447,76 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 581 341,84 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-1 050 212,40 Kč
DPH 21%	-220 544,60 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1 270 755,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	20 754 633,13 Kč
DPH 21%	4 358 477,16 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	25 113 130,29 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst.2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací za celou stavbu
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc – Ing. Procházka, Ing. Černý
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

- 5. 06. 2018

Objednatel:

Technická správa komunikací

hl. [redacted] s.

.....
PhDr. [redacted] er, MBA

[redacted] MBA
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

Zhotovitel:

STRABAG. a.s.

[redacted]

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

.....
[redacted] ý
1 [redacted] moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(83)