

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 31. ledna 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 200 083 / 2017 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **17SM0111**

„Oprava ST Mšeno“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu
této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Vedoucí společník společnosti:**
IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 84107
Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem
Bankovní účet zhotovitele: XXX

a

Společník společnosti:
IM-stav Praha DS a.s.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19164
Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva
Bankovní účet společníka: XXX
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 20.11.2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	3 659 712,53 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 390 932,66 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	665 439,88 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	3 934 219,75 Kč

Zdůvodnění méněprací:

Tesařské konstrukce nejsou po rozkrytí poškozeny v předpokládaném rozsahu a z toho důvodu není nutná likvidace nebezpečného odpadu v množství uvedeném v zadání.

Zdůvodnění víceprací:

Na kontrolním dni stavby bylo zjištěno, že poškození podlah je v mnohem větším rozsahu, než bylo zadavatelem při přípravě akce předpokládáno. Z toho důvodu je nutné provedení rozsáhlejšího odstranění podkladů v celé ploše v místech pro plošnou úpravu podlah a podlahových krytin.

Na základě stížnosti majitelky sousedního pozemku je nutné provést změnu v odvodnění pozemku. Z důvodu odstranění dřevěného skladu vlastníkem objektu (ČD, a.s.) je nutné provést nové oplocení celého areálu.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

V Praze dne 30. 5. 2018

V Praze dne 28. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne