

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Evid. číslo zhotovitele: 2018/009; Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K14/01/2018

**na akci**

### **„STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - TEPLOVOD“**

#### **1. Smluvní strany**

##### **1.1 Zhotovitel:**

#### **MARTECH HOLDING a.s.**

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov  
zastoupený: Ing. Tomášem Navrátilem, předsedou představenstva  
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, sp. zn. B 2189  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700  
IČO: 25835289  
DIČ: CZ25835289  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech obchodních: Ing. Tomáš Navrátil  
ve věcech technických: Jan Reichel

##### **1.2 Objednatel:**

#### **PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.**

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk  
zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním  
ředitelem  
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300  
IČO: 65138163  
DIČ: CZ65138163  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech obchodních: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ve věcech technických: Milan Jurčíček

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SOD, která se tímto dodatkem mění a doplňuje:

#### **Čl. 4 Čas plnění díla**

Termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu se posouvá o 14 dnů z důvodu pozdějšího vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ze strany Odboru dopravy Městského úřadu v Šumperku. Na vydání rozhodnutí byla počítána doba jeden měsíc, zhotovitel doručil žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu dne 28.3.2018, tedy dva dny po uzavření této smlouvy o dílo. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace bylo bez zavinění zhotovitele vydáno až dne 11.05.2018, tedy o 14 dnů později oproti původním předpokladům zadavatele.

Z uvedeného důvodu se mění termín pro dokončení díla ke zkušebnímu provozu, a to následovně:

Původní termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu	08.06.2018
Nový termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu	22.06.2018
Zkušební provoz do	31.01.2020
<b>Předání díla</b>	<b>nejpozději do 22.06.2018</b>

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Uničově dne 07.06.2018

V Šumperku dne 07.06.2018

**za zhotovitele:**

**za objednatele:**

---

Ing. Tomáš Navrátil, předseda představenstva  
MARTECH HOLDING a.s.

---

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel  
Podniky města Šumperka a.s.