

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 9. 2017 na realizaci stavby

### „Středisko sociální prevence Olomouc - fasáda a zateplení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

---

**1. Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc  
IČ: 60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana  
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana  
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka: C 21401 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČ: 25844610  
DIČ: CZ25844610  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM ze dne 15. 9. 2017.

#### ČÁST A.

Dne 15. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM na provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému na fasádě budovy blíže specifikované ve Smlouvě o dílo se založením pod terén a práce s tím související. Součástí stavebních prací je montáž předokenních žaluzií z uliční strany, rozvody vzduchotechniky a montáž klimatizačního zařízení v celém objektu (jednotka VZT bude umístěna ve dvoře).

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým se mění termín dokončení díla.

Dne 15. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým se změnila adresa sídla zhotovitele a kterým došlo ke změně rozsahu předmětu plnění a ceny díla.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

#### ČÁST B.

*Z důvodu odtržení krakorce pod arkýřem při odbourávání římsy arkýře je nutno tento krakorec staticky zajistit. Výpočet a řešení statického zajištění odtrženého krakorce navrhne autorizovaný statik, projektant následně zajistí změnu stavby před dokončením. Výpočet, řešení a realizace statického zajištění odtrženého krakorce si vyžádá delší časový úsek, než je ve smluvně dohodnutém termínu ukončení stavby.*

*S ohledem na shora uvedené čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:*

#### III.

#### DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla: **do 3 měsíců od odsouhlasení řešení statického zajištění krakorce a jeho ceny objednatelem**


*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28. 5. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 7 -06- 2018

objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 6 -06- 2018

zhotovitel:



Stavitelství Pospíšil s.r.o.  
**Ing. Tomáš Pospíšil**  
jednatel

